

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
 Documento conforme all'originale.  
 Composto da n. 3 fogli  
 e n. 3 fasciate.  
 L'Aquila, li 20/01/2013

PROT. RA/2254 DEL  
 4/1/2013

**COMUNE DI INTRODACQUA**  
 (Provincia di L'Aquila)  
 Piazza Attilio Susi n. 3



Tel. 0864 47116 – Fax 0864 470046 – e-mail:sindaco@introdacqua.gov.it - P.I. 00197560667

Prot. n. 4920 del 31/12/2012

*DAOERR*

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
 DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,  
 POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,  
 PROGRAMMI RURALI, TERRE  
 VALUTAZIONE AMBIENTALE, ENER.

08 GEN. 2013

**ARRIVO**

Spett.le  
 Giunta Regionale d'Abruzzo  
 Direzione Affari della Presidenza  
 Politiche Legislative e Comunitarie  
 Ufficio Coordinamento e Supporto  
 Palazzo "I. Silone"  
 67100 L'AQUILA

**Anticipata via fax al n.ro 0862363433**

Oggetto: L.R. 7/2003, art. 12. Interventi in favore dell'Area Valle Peligna. Realizzazione di un centro servizi a sostegno delle piccole imprese ed incentivazione delle attività economiche e produttive e del terziario.

**Richiesta ulteriore proroga per conclusione lavori.**

Per il completamento dell'intervento in oggetto con deliberazione della G.R.A. n. 317 del 28/05/2012 si è acquisita una proroga al 31/12/2012.

Con la presente si comunica che i lavori sebbene non ultimati entro il corrente mese di scadenza, sono da tempo iniziati e procedono speditamente senza interruzioni.

Dopo la conclusione delle procedure di gara si è provveduto alla aggiudicazione definitiva ed alla sottoscrizione del contratto con la Società concessionaria Ci.Net s.r.l., costituita come Società di Progetto ai sensi dell'art. 154 del codice dei contratti allo scopo di gestire il Centro Servizi per le Imprese.

Per motivi strettamente procedurali legati alla costituzione della nuova società e alla sua operatività, al rilascio delle garanzie fideiussorie e bancarie in capo ad essa, i lavori di montaggio del manufatto sono materialmente iniziati solo in data 07/12/2012.

Nonostante tale breve periodo, gli stessi presentano un avanzato stato di

ALLEGATO come parte integrante alla del.

Operazione n. *81/P* del *7 FEB. 2013*

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)  
*[Signature]*

esecuzione, garantito anche dalla tecnologia della prefabbricazione modulare oltre che dalla volontà della Società di iniziare al più presto le attività di gestione.

L'avanzamento di spesa ad oggi è tale da presentare un saldo pari ad € 454.385,31 su € 752.163,00 di spesa prevista, pari ad oltre il 60% dell'investimento globale, di cui € 65.842,34 già liquidati, € 301.164,97 da liquidare afferenti ai lavori eseguiti ed alle prestazioni professionali maturate ed € 87.378,00 quota parte della Società quale cofinanziamento.


Alla luce di ciò è evidente che è chiara la determinazione di portare a termine i lavori che renderanno fruibile il Centro Servizi entro il prossimo mese di giugno.

Al fine di non vanificare l'immenso lavoro sin qui svolto ed evitare contenziosi con la Società di progetto si torna a chiedere una ulteriore proroga per completare l'intervento che si prevede possa definitivamente concludersi con il collaudo finale entro il mese di **ottobre 2013**.

Tale periodo è necessario in quanto per la sola esecuzione dei lavori si prevede la ultimazione di essi entro il mese di maggio 2013.

Per quanto sopra, sempre al fine di evitare richieste di maggiori oneri da parte della Società aggiudicataria, si è ritenuto opportuno non procedere ad alcuna sospensione dei lavori in attesa di formale riscontro alla presente, convinti di agire nello spirito di tutela dell'Amministrazione Comunale e di quella Regionale.

Certi di sollecito e positivo riscontro, si coglie l'occasione per porgere  
Distinti Saluti




IL SINDACO

(Avv. to Giuseppe Giannarco)

**Allegati:**

Quadro economico della spesa



		ASSESTAMENTO post gara	SPESE SOSTENUTE	SOMME MATURE	AVANZAMENTO TOTALE
<b>IMPORTO DI PROGETTO</b>		€ <b>752.163,00</b>			
LAVORI A CORPO		€ 552.494,38	0,00	212.430,88	212.430,88
LAVORI A MISURA		€ 0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI IN ECONOMIA		€ 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE LAVORI</b>		€ 552.494,38	0,00	212.430,88	212.430,88
Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 27.624,72	0,00	10.621,54	10.621,54
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	5,000%	€ 27.624,72	0,00	10.621,54	10.621,54
<b>3:01 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 1) - 2)</b>		€ 524.869,66	0,00	201.809,33	201.809,33
<b>3:02 TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 3)</b>		€ 552.494,38	0,00	212.430,88	212.430,88
Progettazione Esecutiva		€ 18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
<b>TOTALE APPALTO</b>		€ 570.494,38	0,00	230.430,88	230.430,88
ribasso d'asta su 3.01	0,300%	1.574,61	0,00	605,43	605,43
<b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>		550.919,77	0,00	211.825,45	211.825,45
<b>QUOTA A CARICO IMPRESA</b>		205.135,36	0,00	79.434,54	79.434,54
<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>		345.784,41	0,00	291.259,99	291.259,99
Progettazione Esecutiva		€ 17.946,00	0,00	17.946,00	17.946,00
<b>TOTALE GENERALE APPALTO</b>		€ 363.730,41	0,00	309.205,99	309.205,99
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>					
1 Lavori in economia e/o cottimo fiduciario esclusi dall'appalto e forniture	4,56% di A)	€ 25.220,43	0,00	15.000,00	15.000,00
2 Indagini :		€ 2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00
B 2.1 Indagini geologiche + attività correlate		€ 0,00	0,00	0,00	0,00
B 2.2 Accertamenti		€ 3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
B 2.3 Rilievi (incluse spese, esclusa IVA)		€ 5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00
3 Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Imprevisti	0,00% di A)	€ 0,00	0,00	0,00	0,00
5 Acquisizione aree o immobili		€ 36.473,17	36.473,17	0,00	36.473,17
6 Accantonamenti:		€ 0,00	0,00	0,00	0,00
B 6.1 articolo 26, comma 4, dalla Legge		€ 0,00	0,00	0,00	0,00
B 6.2 articolo 12, del DPR n. 554/99		€ 0,00	0,00	0,00	0,00
7 Spese tecniche :		€ 13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00
B 7.1 Servizi tecnici di cui all'art 50 del DPR n. 554/99 - progettazione definitiva		€ 19.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00
B 7.2 Servizi tecnici di cui all'art 50 del DPR n. 554/99 preordinati alla realizzazione dei lavori		1.513,84	0,00	1.113,84	1.113,84
B 7.3 C.N.P.A.I.L.P. da sostenere su prog. Esecutiva e DL	4,00%	€ 268,00	268,00	0,00	268,00
B 7.3 C.N.P.A.I.L.P. già sostenute	2,00%	€ 35.081,84	13.668,00	11.013,84	24.681,84
B 7.3 C.N.P.A.I.L.P. già sostenute	6,35% di A)				
8 Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 8.263,80	0,00	4.000,00	4.000,00
B 8.1 Spese per funzioni di Resp. del Proc.	1,50% di A)	€ 7.140,00	3.916,80	3.223,20	7.140,00
B 8.2 Spese per attività di consulenza o di supporto incl ex art 23,c1.,L.143/99 (imposte incluse)		€ 15.403,80	3.916,80	7.223,20	11.140,00
9 Spese di gara e per commissioni giudicatrici		€ 7.803,44	7.612,94	0,00	7.612,94
10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00	0,00	0,00	0,00
11 Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		€ 7.000,00	615,30	2.000,00	2.615,30
12 I.V.A ed eventuali altre imposte :					
B 12.1 I.V.A. su Lavori (Lavori + lavori in economia)	10,00% di A)	€ 37.100,48	0,00	30.626,00	30.626,00
B 12.2 I.V.A. su spese tecniche già sostenute	20,00%	€ 2.733,60	2.733,60	0,00	2.733,60
B 12.2 I.V.A. su spese tecniche da sostenere	21,00%	€ 10.930,47	822,53	7.923,94	8.746,47
tot.		€ 50.764,55	3.556,13	38.549,94	42.106,07
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 183.297,23	65.842,34	79.336,98	145.179,32
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		€ 752.163,00	65.842,34	380.542,97	454.385,31