



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

**DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti**  
**Uffici: Attività Tecniche - Piani e Programmi**

**PROCEDURA DI INFRAZIONE 2011 - 2215**


**Violazione art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti in Italia.**

**REPORT DI AGGIORNAMENTO**

**22 OTTOBRE 2018**



| Id. Regione | Regione | Comune                       | PIANO DI ADEGUAMENTO                                 | PIANO DI CHIUSURA                                    | STANZIAMENTO RISORSE      | PROVVEDIMENTI DEL SGR - STATO DELLE ATTIVITA'  | PROGETTO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.lgs. 50/2016  | IMPORTO PREVISTO DAL PROGETTO DEFINITIVO (€) | CRONOPROGRAMMA                             |   |  |                      |                         | Ispezione finale dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 | Approvazione chiusura da parte dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 |
|-------------|---------|------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|--|--|---|--|----------------------|-------------------------|--|--|
|             |         |                              | estremi del provvedimento di approvazione (DD)       | estremi del provvedimento di approvazione (DD)       |                           | iter tecnico-amministrativo  | iter tecnico-progettuale   |  | Determina SGR di approvazione del progetto | Decreto di Nomina Commissario "ad acta" | Stipula convenzione  | Data consegna lavori | Data ultimazione lavori |  |  |
| A.1         | Abruzzo | Capestrano "Tirassegno" (AQ) | Determinazione Dirigenziale n. DR4/37 del 13.05.2009 | Determinazione Dirigenziale n. DA21/6 del 17.01.2013 | (1)<br>Masterplan Abruzzo | <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ con nota prot.n. RA/65759 del 29.03.2016, il SGR ha diffidato il Comune a presentare, entro e non oltre il 30.06.2016, le garanzie finanziarie ed i monitoraggi ambientali ed entro 30 gg dal ricevimento della nota, un quadro economico aggiornato al progetto approvato con D.D. n. DA21/6 del 17.01.2013;</li> <li>✦ con nota prot.n. 1064 del 19.04.2016, il Comune, in riscontro alla nota di diffida del SGR, ha trasmesso il quadro economico aggiornato al progetto approvato;</li> <li>✦ con nota prot.n. 1697 del 20.06.2016, il Comune ha trasmesso i monitoraggi ambientali;</li> <li>✦ con nota prot.n. 121806/16 del 16.12.2016, il SGR ha sollecitato il Comune a presentare il progetto definitivo, ai sensi del D.lgs 50/2016;</li> <li>✦ con nota prot.n. 227876/17 del 05.09.2017, il SGR ha ribadito al Comune la necessità di presentare il progetto definitivo entro e non oltre il 30.09.2017.</li> </ul> <p>Le note del SGR di cui sopra sono state inviate per conoscenza al MATTM.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ con nota prot.n. 2349 del 15.09.2017, il Comune ha trasmesso il progetto definitivo;</li> <li>✦ con nota prot.n. 243570/17 del 21.09.2017, il SGR a seguito di istruttoria del progetto, ha chiesto all'ARTA Abruzzo il parere tecnico di competenza;</li> <li>✦ con nota prot.n. 24589 del 26.09.2017, l'ARTA - Distretto di L'Aquila ha trasmesso il <u>parere tecnico favorevole</u> con condizioni/prescrizioni;</li> <li>✦ con nota prot.n. 254768/17 del 04.10.2017, il SGR ha chiesto al Comune di adeguare il progetto presentato osservando le condizioni/prescrizioni entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della stessa;</li> <li>✦ con nota prot.n. 297652/17 del 22.11.2017, il SGR ha sollecitato il Comune ad adeguare il progetto presentato osservando le condizioni/prescrizioni entro e non oltre il 01.12.2017;</li> <li>✦ con nota prot.n. 3007 del 07.12.2017, il Comune ha integrato il progetto definitivo secondo le prescrizioni ARTA Abruzzo;</li> <li>✦ con nota prot.n. 323782/17 del 20.12.2017, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo la valutazione delle integrazioni proposte dal Comune;</li> <li>✦ con nota prot.n. 2846 del 23.01.2018, l'ARTA - Distretto di L'Aquila ha trasmesso il <u>parere tecnico favorevole</u> con alcune condizioni.</li> </ul> | 648.859,25                                   | D.D. n. DPC026/27 del 01.02.2018           | D.P.G.R. n. 34 del 14.05.2018           | 14/06/2018<br><br>(Sono in corso le procedure per l'indizione del bando di gara da parte del Commissario "ad acta"). | 15/11/2018           | 31/03/2019              | 31/05/2019   | 30/06/2019   |



| Id. Regione | Regione | Comune                       | PIANO DI ADEGUAMENTO                                  | PIANO DI CHIUSURA  | STANZIAMENTO RISORSE      | PROVVEDIMENTI DEL SGR - STATO DELLE ATTIVITA'   | PROGETTO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.lgs. 50/2016   | IMPORTO PREVISTO DAL PROGETTO DEFINITIVO (€) | CRONOPROGRAMMA                             |   |  |                      |                         | Ispezione finale dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 | Approvazione chiusura da parte dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 |
|-------------|---------|------------------------------|---|--|---------------------------|---|---|--|--|---|--|----------------------|-------------------------|--|--|
|             |         |                              | estremi del provvedimento di approvazione (DD)        | estremi del provvedimento di approvazione (DD)   |                           | iter tecnico-amministrativo   | iter tecnico-progettuale  |  | Determina SGR di approvazione del progetto | Decreto di Nomina Commissario "ad acta" | Stipula convenzione  | Data consegna lavori | Data ultimazione lavori |  |  |
| A.2         | Abruzzo | Capistrello "Trasolero" (AQ) | Determinazione Dirigenziale n. DN7/32 dell'11.04.2006 | Determinazione Dirigenziale n. DN7/32 dell'11.04.2006 con ulteriore uso di volumi residuali - Determinazione Dirigenziale n. DR4/06 del 21.01.2010 chiusura definitiva | (1)<br>Masterplan Abruzzo | <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ con nota prot.n. RA/127436 del 06.06.2016, il SGR ha diffidato il Comune a presentare, entro e non oltre il 30.06.2016, un progetto definitivo aggiornato e conforme alle disposizioni di cui alla D.D. n. DN7/32 del 11.04.2006;</li> <li>✦ con nota prot.n. 94466/16 del 16.11.2016, il SGR ha rettificato e sollecitato la SEGEN S.p.A. a presentare, entro 30 gg dal ricevimento della nota, integrazioni al progetto definitivo presentato dal Comune con nota prot.n. 4660 del 04.07.2016. Le note del SGR di cui sopra sono state inviate per conoscenza al MATTM.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ con nota prot.n. 5699 del 16.12.2016, la SEGEN S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo;</li> <li>✦ con nota prot.n. 108164/17 del 21.04.2017, il SGR, a seguito di istruttoria del progetto, ha convocato il tecnico incaricato per chiarimenti in merito al progetto presentato;</li> <li>✦ con nota acquisita dal SGR al prot.n. 157729/17 del 12.06.2017, la SEGEN S.p.A. ha integrato il progetto presentato;</li> <li>✦ con nota prot.n. 178435/17 del 05.07.2017, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo il parere tecnico di competenza;</li> <li>✦ con nota prot.n. 17982 del 07.08.2017, l'ARTA - Distretto di L'Aquila ha trasmesso il <u>parere tecnico favorevole</u> con condizioni/prescrizioni;</li> <li>✦ con nota prot.n. 221471/17 del 28.08.2017, il SGR ha chiesto alla SEGEN S.p.A. di adeguare il progetto presentato osservando le condizioni/prescrizioni, entro e non oltre il 15.09.2017;</li> <li>✦ con nota prot.n. 3763 del 12.09.2017, la SEGEN S.p.A. ha integrato il progetto definitivo secondo le prescrizioni ARTA Abruzzo;</li> <li>✦ con nota prot.n. 247796/17 del 27.09.2017, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo la valutazione tecnica di competenza, entro 10 gg dal ricevimento della stessa;</li> <li>✦ con nota prot.n. 25186 del 29.09.2017, l'ARTA - Distretto di L'Aquila ha trasmesso il <u>parere tecnico favorevole</u> con alcune condizioni.</li> </ul> | 368.022,94                                   | D.D. n. DPC026/212 del 03.10.2017          | D.P.G.R. n. 21 del 13.04.2018           | 10/05/2018<br><br>(Sono in corso le procedure per l'indizione del bando di gara da parte del Commissario "ad acta"). | 15/12/2018           | 31/03/2019              | 31/05/2019   | 30/06/2019   |



| Id. Regione | Regione | Comune                   | PIANO DI ADEGUAMENTO                                 | PIANO DI CHIUSURA                              | STANZIAMENTO RISORSE | PROVVEDIMENTI DEL SGR - STATO DELLE ATTIVITA'   | PROGETTO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.lgs. 50/2016  | IMPORTO PREVISTO DAL PROGETTO DEFINITIVO (€) | CRONOPROGRAMMA                             |   |                     |                      |                         | Ispezione finale dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 | Approvazione chiusura da parte dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 |
|-------------|---------|--------------------------|--|--|----------------------|---|--|--|--|---|---------------------|----------------------|-------------------------|--|--|
|             |         |                          | estremi del provvedimento di approvazione (DD)       | estremi del provvedimento di approvazione (DD) |                      | iter tecnico-amministrativo   | iter tecnico-progettuale   |  | Determina SGR di approvazione del progetto | Decreto di Nomina Commissario "ad acta" | Stipula convenzione | Data consegna lavori | Data ultimazione lavori |  |  |
| A.3         | Abruzzo | Corfinio "Cannucce" (AQ) | Determinazione Dirigenziale n. DN3/30 del 06.03.2007 |  | (1)*                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ con nota prot.n. 75536/17 del 22.03.2017, il SGR ha diffidato la Ditta Giardini S.r.l. a presentare, entro 30 gg dal ricevimento della nota, le garanzie finanziarie ed i monitoraggi ambientali ed entro 45 gg dal ricevimento della nota, un dettagliato cronoprogramma degli interventi da effettuare per la realizzazione del Piano di Adeguamento di cui alla D.D. n. DN3/30 del 06.03.2007. La nota del SGR è stata inviata per conoscenza al MATTM;</li> <li>✚ successivamente alla nota di diffida, il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici dei tavoli tecnici nelle date del 03.05.2017, 22.05.2017, 01.09.2017, 30.11.2017, per meglio definire le modalità progettuali di chiusura del sito ai sensi di Legge;</li> <li>✚ con nota pec del 20.02.2018, la Ditta Giardini S.r.l. ha presentato, come richiesto in sede di tavolo tecnico, gli esiti dei rilievi sullo stato di fatto dell'intero sito di discarica, chiedendo al SGR un ulteriore incontro tecnico;</li> <li>✚ il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 15.03.2018 un tavolo tecnico, nel quale, dopo ampia discussione, la Ditta Giardini si è impegnata a presentare entro e non oltre il 30.04.2018 gli elaborati richiesti in sede di riunione.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ con nota acquisita dal SGR al prot.n. 123043/18 del 30.04.2018, la Ditta Giardini ha trasmesso gli elaborati richiesti in sede di riunione del 15.03.2018 ovvero "Progetto di chiusura discarica per rifiuti inerti e Progetto di rimozione rifiuti inerti";</li> <li>✚ con nota prot.n. 135378/18 del 11.05.2018, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo il parere di competenza entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa;</li> <li>✚ con nota prot.n. 25265 del 14.06.2018, l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila ha trasmesso il <u>parere tecnico di competenza</u> con alcune condizioni;</li> <li>✚ il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 02.10.2018 un tavolo tecnico, nel quale, dopo ampia discussione, la Ditta Giardini si è impegnata ad eseguire in contraddittorio con ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila le trincee esplorative per verificare puntualmente la localizzazione dei rifiuti;</li> <li>✚ con nota prot.n. 43450 del 10.10.2018, l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila ha trasmesso, a seguito di sopralluogo effettuato il 09.10.2018, le risultanze del suddetto contraddittorio;</li> <li>✚ la Ditta Giardini S.r.l. si è impegnata a fornire documentazione attestante l'esatta ubicazione e quantità (volume) dei rifiuti presenti nell'area;</li> <li>✚ con nota prot.n. 290583/18 del 22.10.2018, il SGR ha sollecitato la Ditta Giardini a trasmettere le integrazioni al Progetto presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa.</li> </ul> |  |  | NON PREVISTO                            | NON PREVISTA        | 15/11/2018           | 31/12/2018              | 31/01/2019   | 15/02/2019   |



| Id. Regione | Regione | Comune                             | PIANO DI ADEGUAMENTO                                 | PIANO DI CHIUSURA                                    | STANZIAMENTO RISORSE | PROVVEDIMENTI DEL SGR - STATO DELLE ATTIVITA'   | PROGETTO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.lgs. 50/2016 | IMPORTO PREVISTO DAL PROGETTO DEFINITIVO (€) | CRONOPROGRAMMA                             |   |                     |                      |                         | Ispezione finale dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 | Approvazione chiusura da parte dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 |
|-------------|---------|------------------------------------|--|--|----------------------|---|---|--|--|---|---------------------|----------------------|-------------------------|--|--|
|             |         |                                    | estremi del provvedimento di approvazione (DD)       | estremi del provvedimento di approvazione (DD)       |                      | iter tecnico-amministrativo   | iter tecnico-progettuale                            |  | Determina SGR di approvazione del progetto | Decreto di Nomina Commissario "ad acta" | Stipula convenzione | Data consegna lavori | Data ultimazione lavori |  |  |
| A.4         | Abruzzo | L'Aquila "Ponte delle Grotte" (AQ) | Determinazione Dirigenziale n. DR4/34 del 13.05.2009 | Determinazione Dirigenziale n. DR4/34 del 13.05.2009 | (4)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ il SGR con D.D. n. DPC026/55 del 21.03.2017, ha approvato la presa d'atto della consegna lavori con relativo stato di avanzamento. Il provvedimento è stato inviato per conoscenza al MATTM;</li> <li>✚ con nota acquisita dal SGR al prot.n. 241667 del 20.09.2017, la Ditta incaricata ha trasmesso il documento: "Aggiornamento dell'avanzamento lavori - Settembre 2017". Il SGR con D.D. n. DPC026/256 del 03.11.2017, ha approvato un ulteriore stato di avanzamento dei lavori. Il provvedimento è stato inviato per conoscenza al MATTM.</li> <li>✚ <i>Le attività sono in fase di ultimazione.</i></li> </ul> |   |  |  | NON PREVISTO                            | NON PREVISTA        | 07/03/2016           | 31/10/2018              | 30/11/2018   | 31/12/2018   |

*A*



*Q*



| Id. Regione | Regione | Comune                                | PIANO DI ADEGUAMENTO                                 | PIANO DI CHIUSURA                              | STANZIAMENTO RISORSE      | PROVVEDIMENTI DEL SGR - STATO DELLE ATTIVITA'   | PROGETTO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.lgs. 50/2016  | IMPORTO PREVISTO DAL PROGETTO DEFINITIVO (€) | CRONOPROGRAMMA                             |   |  |                      |                         | Ispezione finale dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 | Approvazione chiusura da parte dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 |
|-------------|---------|---------------------------------------|--|--|---------------------------|---|--|--|--|---|--|----------------------|-------------------------|--|--|
|             |         |                                       | estremi del provvedimento di approvazione (DD)       | estremi del provvedimento di approvazione (DD) |                           | iter tecnico-amministrativo   | iter tecnico-progettuale   |  | Determina SGR di approvazione del progetto | Decreto di Nomina Commissario "ad acta" | Stipula convenzione  | Data consegna lavori | Data ultimazione lavori |  |  |
| A.5         | Abruzzo | Castelvecchio Calvisio "Termine" (AQ) | Determinazione Dirigenziale n. DA21/6 del 17.01.2013 |  | (1)<br>Masterplan Abruzzo | <ul style="list-style-type: none"> <li>con nota prot.n. RA/127412 del 06.06.2016, il SGR ha diffidato il Comune a presentare, entro e non oltre il 30.06.2016, le garanzie finanziarie ed i monitoraggi ambientali ed entro 30 gg dal ricevimento della nota, un progetto definitivo aggiornato e conforme alle disposizioni di cui alla D.D. n. DA21/6 del 17.01.2013;</li> <li>successivamente alla nota di diffida, si è svolta c/o gli Uffici della Regione Abruzzo in L'Aquila il 14.07.2016, un tavolo tecnico per meglio definire gli interventi da attuare sul sito di discarica;</li> <li>con nota prot.n. 1139 del 13.09.2016, il Comune, in riscontro alla nota di diffida del SGR, ha trasmesso i monitoraggi ambientali. Con nota prot.n. 122007/16 del 16.12.2016, il SGR ha sollecitato il Comune a presentare, entro 30 gg dal ricevimento della nota, il progetto definitivo aggiornato. Le note del SGR di cui sopra sono state inviate per conoscenza al MATTM.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>con note prot.nn. 445 del 23.03.2017 e 794 del 23.05.2017, il Comune ha trasmesso il progetto definitivo aggiornato per gli interventi di adeguamento della discarica;</li> <li>il SGR, a seguito di istruttoria del progetto, ha convocato il 25.05.2017 il tecnico incaricato per chiarimenti in merito al progetto presentato;</li> <li>successivamente, il SGR con nota prot.n. 149591/17 del 01.06.2017, ha chiesto al Comune di integrare il progetto presentato;</li> <li>con nota prot.n. 930 del 14.06.2017, il Comune ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;</li> <li>con nota prot.n. 185015/17 del 11.07.2017, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo il parere di competenza;</li> <li>con nota prot.n. 18865 del 11.08.2017, l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila ha trasmesso il <u>parere tecnico favorevole</u> con condizione/prescrizione;</li> <li>con nota prot.n. 221491/17 del 28.08.2017, il SGR ha chiesto al Comune, entro e non oltre il 30.09.2017, di integrare il progetto definitivo presentato secondo le prescrizioni ARTA Abruzzo;</li> <li>con nota prot.n. 1543 del 29.09.2017, il Comune ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa al progetto presentato osservando le condizioni/prescrizioni ARTA Abruzzo;</li> <li>con nota prot.n. 263895/17 del 16.10.2017, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo la valutazione tecnica di competenza, entro 30 gg dal ricevimento della stessa;</li> <li>con nota prot.n. 30833 del 07.11.2017, l'ARTA - Distretto di L'Aquila ha chiesto al Comune un incontro tecnico per chiarimenti in merito al biogas;</li> <li>con nota prot.n. 1886 del 30.11.2017, il Comune ha trasmesso integrazioni al progetto definitivo presentato;</li> <li>con nota prot.n. 323801 del 20.12.2017, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo il parere tecnico di competenza;</li> <li>con nota prot.n. 960 del 10.01.2018, l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila ha richiesto al Comune informazioni in merito alla campagna di monitoraggio sul biogas;</li> <li>con nota prot.n. 274 del 15.02.2018, il Comune ha trasmesso i chiarimenti richiesti da ARTA Abruzzo;</li> <li>con nota prot.n. 15700 del 17.04.2018, l'ARTA Abruzzo ha trasmesso il <u>parere tecnico di competenza</u> con alcune condizioni/prescrizioni.</li> </ul> | 317.125,15                                   | D.D. n. DPC026/117 del 27.04.2018          | D.P.G.R. n. 33 del 14.05.2018           | 21/06/2018<br><br>(Sono in corso le procedure per l'indizione del bando di gara da parte del Commissario "ad acta"). | 15/12/2018           | 31/03/2019              | 31/05/2019   | 30/06/2019   |



| Id. Regione | Regione | Comune                      | PIANO DI ADEGUAMENTO                                | PIANO DI CHIUSURA                                   | STANZIAMENTO RISORSE | PROVVEDIMENTI DEL SGR - STATO DELLE ATTIVITA'  | PROGETTO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.lgs. 50/2016 | IMPORTO PREVISTO DAL PROGETTO DEFINITIVO (€) | CRONOPROGRAMMA                             |   |                     |                      |                         | Ispezione finale dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 | Approvazione chiusura da parte dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03   |
|-------------|---------|-----------------------------|---|---|----------------------|--|---|--|--|---|---------------------|----------------------|-------------------------|--|--|
|             |         |                             | estremi del provvedimento di approvazione (DD)      | estremi del provvedimento di approvazione (DD)      |                      | iter tecnico-amministrativo  | iter tecnico-progettuale                            |  | Determina SGR di approvazione del progetto | Decreto di Nomina Commissario "ad acta" | Stipula convenzione | Data consegna lavori | Data ultimazione lavori |  |  |
| A.6         | Abruzzo | Campotosto "Reperduso" (AQ) | Determinazione Dirigenziale n. DN/27 del 01.03.2010 | Determinazione Dirigenziale n. DN/27 del 01.03.2010 | (3)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ con nota prot.n. 89510/16 del 09.11.2016, il SGR ha sollecitato il Comune al rigoroso rispetto del cronoprogramma;</li> <li>✚ con nota prot.n. 4 del 02.01.2017, il Comune ha comunicato al SGR che in data 29.12.2016 si è proceduto alla consegna dei lavori per la chiusura della discarica;</li> <li>✚ con nota prot.n. 4147 del 31.08.2017, il Comune ha informato il SGR che i lavori sono in fase di ultimazione; nello specifico occorre ultimare la posa in opera del terreno vegetale;</li> <li>✚ il SGR in data 12.09.2017 ha tenuto c/o i propri Uffici un incontro con il Comune per meglio definire gli aspetti procedurali tecnico-amministrativi relativi il sito;</li> <li>✚ con prot.n. 4790 del 27.10.2017, il Comune ha trasmesso la <u>dichiarazione di ultimazione lavori</u>;</li> <li>✚ con nota prot.n. 280894/17 del 03.11.2017, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo di verificare la conformità dei lavori eseguiti e di trasmettere il parere tecnico di competenza;</li> <li>✚ con nota prot.n. 34750 del 30.11.2017, l'ARTA Abruzzo ha effettuato il rilievo plano-altimetrico ed ha trasmesso il parere tecnico di competenza con condizioni/prescrizioni;</li> <li>✚ con nota prot.n. 36458 del 14.12.2017, l'ARTA Abruzzo, in riscontro a quanto comunicato dal Comune con nota prot.n. 5317 del 11.12.2017, ha ribadito la necessità di ottemperare alle condizioni della precedente nota ARTA Abruzzo;</li> <li>✚ con nota prot.n. 5603/18 del 09.01.2018, il SGR ha sollecitato il Comune ad adempiere a quanto rilevato da ARTA Abruzzo.</li> </ul> <p>Il Comune sta adempiendo a quanto rilevato da ARTA Abruzzo.<br/>Si segnala che il Comune è stato interessato dal terremoto del gennaio 2017.</p> |   | 150.000,00                                   | D.D. n. 27 del 01.03.2010                  | NON PREVISTO                            | 17/12/2015          | 29/12/2016           | 28/09/2017              | 28/09/2018   | <p>Con D.D. n. DPC026/256 del 22/10/2018, il SGR ha emesso il provvedimento di esclusione del sito dalla Procedura di Infrazione UE. In attesa dell'esclusione da parte della Commissione UE</p> |




| Id. Regione | Regione | Comune                        | PIANO DI ADEGUAMENTO                           | PIANO DI CHIUSURA                                     | STANZIAMENTO RISORSE   | PROVVEDIMENTI DEL SGR - STATO DELLE ATTIVITA'   | PROGETTO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.lgs. 50/2016   | IMPORTO PREVISTO DAL PROGETTO DEFINITIVO (€)       | CRONOPROGRAMMA                             |   |                     |                      |                           | Ispezione finale dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 | Approvazione chiusura da parte dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 |
|-------------|---------|-------------------------------|--|---|------------------------|---|---|--|--|---|---------------------|----------------------|---------------------------|--|--|
|             |         |                               | estremi del provvedimento di approvazione (DD) | estremi del provvedimento di approvazione (DD)        |                        | iter tecnico-amministrativo   | iter tecnico-progettuale  |  | Determina SGR di approvazione del progetto | Decreto di Nomina Commissario "ad acta" | Stipula convenzione | Data consegna lavori | Data ultimazione e lavori |  |  |
| A.7         | Abruzzo | Corfinio "Case querceto" (AQ) |  | Determinazione Dirigenziale n. DA21/99 del 02.08.2013 | (1) Masterplan Abruzzo | <p>con nota prot.n. RA/96788 del 03.05.2016, il SGR ha diffidato il Comune a presentare, entro e non oltre il 30.06.2016, le garanzie finanziarie ed i monitoraggi ambientali ed un Piano di Adeguamento con un quadro economico aggiornato ai sensi del D.lgs. 36/2003 e s.m.i.;</p> <p>con nota prot.n. 2817 del 24.05.2016, il Comune, in riscontro alla nota di diffida, ha informato il SGR che, per mancanza di risorse e personale, è impossibilitato a procedere alla realizzazione del piano di adeguamento della discarica; inoltre ha comunicato di aver incaricato una Società di Ingegneria ai fini di ottemperare a quanto richiesto dalla diffida del SGR;</p> <p>con nota prot.n. 122056/16 del 16.12.2016, il SGR ha sollecitato il Comune a presentare, entro 30 gg dal ricevimento della nota, il progetto definitivo aggiornato. Le note del SGR di cui sopra sono state inviate per conoscenza al MATTM.</p> | <p>con nota prot.n. 632 del 07.02.2017, il Comune ha trasmesso al SGR il progetto definitivo per gli interventi di adeguamento della discarica;</p> <p>il SGR, a seguito di istruttoria, ha convocato il 25.05.2017 c/o i propri Uffici una riunione con i rappresentanti del Comune ed il Tecnico incaricato per chiarimenti in merito al progetto presentato;</p> <p>L'ARTA Abruzzo il 29.05.2017 ha tenuto c/o i propri Uffici - Sede di L'Aquila, un tavolo tecnico con il Tecnico incaricato dal Comune, al fine di definire alcuni aspetti riguardanti il progetto definitivo di chiusura della discarica;</p> <p>con nota prot.n. 4046 del 31.08.2017 (trasmessa a mezzo raccomandata il 31/08/2017), il Comune ha trasmesso al SGR le integrazioni al progetto definitivo di chiusura della discarica, ai sensi del D.lgs. 36/2003 e s.m.i.;</p> <p>con nota prot.n. 227876/17 del 05.09.2017, il SGR ha ribadito al Comune la necessità di presentare il progetto definitivo entro e non oltre il 30.09.2017;</p> <p>a seguito di istruttoria del SGR e dal successivo incontro effettuato c/o gli Uffici della Regione Abruzzo il 26.09.2017, il Tecnico incaricato dal Comune con nota prot.n. OUT-2017-081 del 27.09.2017, acquisita dal SGR al prot.n. 248512/17 del 28.09.2017, ha presentato le integrazioni al progetto definitivo di chiusura della discarica;</p> <p>il SGR con nota prot.n. 253695/17 del 03.10.2017, ha chiesto all'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila il parere di competenza in merito al progetto definitivo di chiusura della discarica;</p> <p>con nota prot.n. 31408/2017 del 10.11.2017, l'ARTA Abruzzo ha chiesto al SGR ed al Comune di Corfinio di fornire alcune integrazioni progettuali;</p> <p>con nota pec del 19.01.2018, il Comune ha chiesto al SGR un incontro tecnico per chiarimenti in merito agli interventi di chiusura da attuare sul sito di discarica, in riferimento alla nota ARTA Abruzzo prot.n. 31408/2017 del 10/11/2017;</p> <p>il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici un tavolo tecnico il 01.02.2018, con i rappresentanti del Comune ed il Tecnico incaricato, al fine di chiarire alcuni aspetti richiamati nella sopra citata nota ARTA Abruzzo prot.n. 31408/2017 del 10/11/2017;</p> <p>con nota prot.n. 2472 del 09.05.2018 (trasmessa a mezzo raccomandata il 09/05/2018), il Comune ha trasmesso le integrazioni al Progetto definitivo di chiusura della discarica;</p> <p>con nota prot.n. 155487/18 del 31.05.2018, il SGR ha chiesto il parere di competenza all'ARTA Abruzzo, entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della presente;</p> <p>con nota prot.n. 28384 del 04.07.2018, l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila ha trasmesso il <u>parere tecnico di competenza</u> con alcune condizioni/prescrizioni.</p> | Costo dell'intervento in fase di rideterminazione. | D.D. n. DPC026/217 del 13.09.2018          | 15/11/2018                              | 30/11/2018          | 28/02/2019           | 31/05/2019                | 31/07/2019   | 31/08/2019   |





| Id. Regione | Regione | Comune                                  | PIANO DI ADEGUAMENTO                           | PIANO DI CHIUSURA                                     | STANZIAMENTO RISORSE | PROVVEDIMENTI DEL SGR - STATO DELLE ATTIVITA'   | PROGETTO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.lgs. 50/2016   | IMPORTO PREVISTO DAL PROGETTO DEFINITIVO (€) | CRONOPROGRAMMA                             |   |                     |                      |                         | Ispezione finale dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 | Approvazione chiusura da parte dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 |
|-------------|---------|---|--|---|----------------------|---|---|--|--|---|---------------------|----------------------|-------------------------|--|--|
|             |         |   | estremi del provvedimento di approvazione (DD) | estremi del provvedimento di approvazione (DD)        |                      | iter tecnico-amministrativo   | iter tecnico-progettuale  |  | Determina SGR di approvazione del progetto | Decreto di Nomina Commissario "ad acta" | Stipula convenzione | Data consegna lavori | Data ultimazione lavori |  |  |
| A.8         | Abruzzo | Francavilla al Mare "Valle Anzuca" (CH) |  | Determinazione Dirigenziale n. DA21/99 del 02.08.2013 | (1)*                 | <p>con nota prot.n. 16172/16 del 10.08.2016, il SGR ha <b>diffidato</b> i Soggetti interessati a presentare, <b>entro e non oltre il 30.11.2016</b>, le garanzie finanziarie ed i monitoraggi ambientali ed un progetto definitivo ai sensi del D.lgs. 36/2003 e s.m.i. ed in riferimento alla D.D. n. DA21/99 del 02.08.2013;</p> <p>il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici in data <b>02.02.2017</b> una riunione con uno dei Titolari della discarica; a seguito della quella il tecnico incaricato ha richiesto l'accesso agli Atti;</p> <p>con nota prot.n. 149612/17 del 01.06.2017, il SGR ha <b>sollecitato</b> i Soggetti interessati a presentare, <b>entro 90 gg</b> dal ricevimento della nota, il progetto definitivo ai sensi della vigente normativa e del D.lgs. 36/2003 e s.m.i. ed in riferimento alla D.D. n. DA21/99 del 02.08.2013;</p> <p>con nota acquisita dal SGR al prot.n. 232615/17 del 11.09.2017, uno dei Titolari della discarica ha chiesto al SGR un incontro per definire la situazione tecnico-amministrativa;</p> <p>con nota prot.n. 227876/17 del 05.09.2017, il SGR ha evidenziato ai Soggetti interessati la necessità di presentare il progetto definitivo, <b>entro e non oltre 60 gg</b> dal ricevimento della nota; ribadendo che, nel caso in cui non perverranno comunicazioni in merito, si procederà all'applicazione dei conseguenziali provvedimenti sostitutivi ed in danno dei Responsabili ai sensi della normativa vigente. Le note del SGR di cui sopra sono state inviate per conoscenza al MATTM;</p> <p>con nota prot.n. 233419/17 del 11.09.2017, il SGR ha indetto il tavolo tecnico con i Soggetti coinvolti nel procedimento di che trattasi per il giorno <b>19.09.2017</b>. Il SGR è comunque in attesa della nomina del Legale Rappresentante.</p> | <p>il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici in data <b>26.04.2018</b> una riunione con uno dei Titolari della discarica ed il Tecnico incaricato dallo stesso, per valutare la documentazione "Interventi di chiusura della discarica di rifiuti non pericolosi in loc. "Valle Anzuca";</p> <p>con nota <i>pec</i> del <b>21.06.2018</b>, il Tecnico incaricato ha trasmesso al SGR il "<b>Progetto di Fattibilità</b> - Interventi di chiusura della discarica di rifiuti non pericolosi in loc. "Valle Anzuca";</p> <p>il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici un tavolo tecnico il <b>03.07.2018</b>, con uno dei Titolari della discarica, il Tecnico incaricato dallo stesso e l'Avvocato di parte al fine di chiarire alcuni aspetti del procedimento;</p> <p>con nota prot.n. 184323/18 del <b>28.06.2018</b>, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo il parere di competenza;</p> <p>con nota prot.n. 32839/2018 del <b>31.07.2018</b>, l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti ha trasmesso il <b>parere tecnico di competenza</b> con alcune condizioni/prescrizioni;</p> <p>con nota prot.n. 249195/18 del <b>11.09.2018</b>, il SGR ha sollecitato gli eredi della Ditta Galasso ed il Tecnico incaricato ad effettuare sul sito di discarica le verifiche in contraddittorio con ARTA Abruzzo <b>entro e non oltre 30 giorni</b> dal ricevimento della stessa.</p> | 30/11/2018                                   | NON PREVISTO                               | NON PREVISTA                            | 01/12/2018          | 31/01/2019           | 28/02/2019              | 31/03/2019   |  |



| Id. Regione | Regione | Comune                         | PIANO DI ADEGUAMENTO                                 | PIANO DI CHIUSURA                                    | STANZIAMENTO RISORSE                     | PROVVEDIMENTI DEL SGR - STATO DELLE ATTIVITA'   | PROGETTO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.lgs. 50/2016  | IMPORTO PREVISTO DAL PROGETTO DEFINITIVO (€) | CRONOPROGRAMMA   |   |                     |                      |                         | Ispezione finale dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 | Approvazione chiusura da parte dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 |
|-------------|---------|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|---------------------|----------------------|-------------------------|--|--|
|             |         |                                | estremi del provvedimento di approvazione (DD)       | estremi del provvedimento di approvazione (DD)       |  | iter tecnico-amministrativo   | iter tecnico-progettuale   |  | Determina SGR di approvazione del progetto   | Decreto di Nomina Commissario "ad acta" | Stipula convenzione | Data consegna lavori | Data ultimazione lavori |  |  |
| A.9         | Abruzzo | Castellalto "Colle Coccu" (TE) | Determinazione Dirigenziale n. DR4/33 del 13.05.2009 | Determinazione Dirigenziale n. DR4/33 del 13.05.2009 | (2)<br>Delibera CIPE n. 25/2016 e s.m.i. | <p>✚ con nota prot.n. RA/73539 del 07.04.2016, il SGR ha diffidato il Comune a presentare, entro e non oltre il 30.06.2016, i monitoraggi ambientali ed entro 30 gg dal ricevimento della nota, un quadro economico aggiornato al progetto approvato con D.D. n. DR4/33 del 13.05.2009 ed al Piano Stralcio approvato con DGC n. 1 del 13.01.2010. La nota del SGR è stata inviata per conoscenza al MATTM;</p> <p>✚ con nota prot.n. 4528 del 14.04.2016, il Comune ha informato che lo stesso si sarebbe attivato per gli adempimenti relativi alla nota di diffida;</p> <p>✚ con note prot.nn. 5370 del 06.05.2016 e 9919 del 29.08.2016, il Comune ha trasmesso, in riferimento alla nota di diffida, i monitoraggi ambientali della discarica;</p> <p>✚ con nota prot.n. 42025/16 del 16.09.2016, il SGR ha informato il Comune di rinnovare le garanzie finanziarie scadute in data 10/07/2016 e di ottemperare a quanto richiesto alla nota di diffida;</p> <p>✚ con nota prot.n. 10609 del 15.09.2016, il Comune ha trasmesso copia della polizza fidejussoria;</p> <p>✚ con nota prot.n. 11344 del 29.09.2016, il Comune ha trasmesso il documento "proposta di pacchetto equivalente". Il SGR, in attuazione della DGR n. 140/2017 "Pacchetti equivalenti discariche", ha invitato il Tecnico incaricato alla redazione del progetto definitivo per la chiusura della discarica;</p> <p>✚ con nota prot.n. 227876/17 del 05.09.2017, il SGR ha ribadito al Comune la necessità di presentare il progetto definitivo, entro e non oltre il 30.09.2017.</p> | <p>✚ con nota prot.n. 10987 del 28.09.2017, il Comune ha trasmesso il progetto definitivo per gli interventi di chiusura della discarica;</p> <p>✚ con nota prot.n. 270970/17 del 24.10.2017, il SGR, a seguito di istruttoria del progetto, ha chiesto all'ARTA Abruzzo il parere tecnico di competenza, entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della stessa;</p> <p>✚ con nota prot.n. 33307 del 22.11.2017, l'ARTA Abruzzo ha trasmesso il parere tecnico di competenza con condizioni/prescrizioni;</p> <p>✚ con nota prot.n. 310882/17 del 05.12.2017, il SGR ha sollecitato il Comune a presentare il progetto definitivo aggiornato alle condizioni dettate da ARTA Abruzzo;</p> <p>✚ con nota prot.n. 14915/1691 s.u.e. del 28.12.2017, il Comune ha trasmesso le integrazioni al progetto presentato, osservando le condizioni/prescrizioni ARTA Abruzzo;</p> <p>✚ con nota prot.n. 11287/18 del 16.01.2018, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo il parere tecnico di competenza, entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della stessa;</p> <p>✚ con nota prot.n. 4677 del 05.02.2018, l'ARTA Abruzzo ha trasmesso il <u>parere tecnico favorevole</u> per quanto di competenza in merito al pacchetto di chiusura, fermo restando le condizioni/prescrizioni contenute nella precedente nota ARTA Abruzzo.</p> | 1.045.000,00                                 | D.D. n. DPC026/31 del 15.02.2018<br><br>(Procedimento sospeso in attesa della trasmissione da parte del MATTM dello schema APQ). | 31/10/2018                              | 15/11/2018          | 31/01/2019           | 31/05/2019              | 31/07/2019   | 31/08/2019   |



| Id. Regione | Regione | Comune                    | PIANO DI ADEGUAMENTO                                   | PIANO DI CHIUSURA                                    | STANZIAMENTO RISORSE      | PROVVEDIMENTI DEL SGR - STATO DELLE ATTIVITA'   | PROGETTO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.lgs. 50/2016   | IMPORTO PREVISTO DAL PROGETTO DEFINITIVO (€) | CRONOPROGRAMMA                             |   |                     |  |                           | Ispezione finale dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 | Approvazione chiusura da parte dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 |
|-------------|---------|---------------------------|--|--|---------------------------|---|---|--|--|---|---------------------|--|---------------------------|--|--|
|             |         |                           | estremi del provvedimento di approvazione (DD)         | estremi del provvedimento di approvazione (DD)       |                           | iter tecnico-amministrativo   | iter tecnico-progettuale  |  | Determina SGR di approvazione del progetto | Decreto di Nomina Commissario "ad acta" | Stipula convenzione | Data consegna lavori   | Data ultimazione e lavori |  |  |
| A.10        | Abruzzo | S.Omero "Ficcadenti" (TE) | Determinazione Dirigenziale n. DN3/1016 del 10.07.2006 | Determinazione Dirigenziale n. DA21/6 del 17.01.2013 | (1)<br>Masterplan Abruzzo | <p>⚡ con nota prot.n. 16060/16 del 10.08.2016, il SGR ha diffidato l'Unione di Comuni "Città-Territorio" Val Vibrata a presentare, entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della nota, le garanzie finanziarie ed i monitoraggi ambientali ed entro 60 gg dal ricevimento della nota, un progetto definitivo aggiornato ai sensi del D.lgs. 36/2003 e s.m.i.;</p> <p>⚡ con note prot.nn. 3419 del 23.09.2016 e 3922 del 25.10.2016, l'Unione di Comuni "Città-Territorio" Val Vibrata ha comunicato che la stessa si sarebbe attivato per gli adempimenti relativi alla nota di diffida;</p> <p>⚡ con nota prot.n. 122045/16 del 16.12.2016, il SGR ha sollecitato l'Unione di Comuni "Città-Territorio" Val Vibrata a presentare, entro 30 gg dal ricevimento della nota, il progetto definitivo ai sensi della vigente normativa e del D.lgs. 36/2003 e s.m.i. ed in riferimento alla D.D. n. DN3/1016 del 10.07.2006. Le note del SGR di cui sopra sono state inviate per conoscenza al MATTM.</p> | <p>⚡ con note prot.nn. 503 del 21.02.2017 e 1100 del 04.04.2017, l'Unione di Comuni "Città-Territorio" Val Vibrata ha trasmesso il progetto definitivo di chiusura della discarica;</p> <p>⚡ con nota prot.n. 98391/17 del 11.04.2017, il SGR, a seguito di istruttoria, ha richiesto il parere ARTA Abruzzo di competenza;</p> <p>⚡ con nota prot.n. 2841 del 09.05.2017, l'ARTA - Distretto provinciale di Teramo ha trasmesso il <u>parere tecnico favorevole</u> di competenza.</p> | 815.650,00                                   | D.D. n. DPC026/77 del 16.05.2017           | D.P.G.R. n. 51 del 30.08.2017           | 10/11/2017          | 13/09/2018<br><br>(Nel corso dell'intervento sono emerse delle criticità non previste. Il SGR è in attesa di ulteriori elaborati tecnico-progettuali di variante al Progetto già approvato). | 31/01/2019                | 31/03/2019   | 30/04/2019   |



| Id. Regione | Regione | Comune                                  | PIANO DI ADEGUAMENTO                                 | PIANO DI CHIUSURA                                    | STANZIAMENTO RISORSE                     | PROVVEDIMENTI DEL SGR - STATO DELLE ATTIVITA'  | PROGETTO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.lgs. 50/2016  | IMPORTO PREVISTO DAL PROGETTO DEFINITIVO (€) | CRONOPROGRAMMA  |   |                     |                      |                         | Ispezione finale dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 | Approvazione chiusura da parte dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 |
|-------------|---------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---------------------|----------------------|-------------------------|--|--|
|             |         |   | estremi del provvedimento di approvazione (DD)       | estremi del provvedimento di approvazione (DD)       |  | iter tecnico-amministrativo  | iter tecnico-progettuale   |  | Determina SGR di approvazione del progetto  | Decreto di Nomina Commissario "ad acta" | Stipula convenzione | Data consegna lavori | Data ultimazione lavori |  |  |
| A.11        | Abruzzo | Mosciano S. Angelo "Santa Assunta" (TE) | Determinazione Dirigenziale n. DA21/6 del 17.01.2013 | Determinazione Dirigenziale n. DA21/6 del 17.01.2013 | (2)<br>Delibera CIPE n. 25/2016 e s.m.i. | <p>con nota prot.n. RA/83341 del 19.04.2016, il SGR ha diffidato il Comune a presentare, entro e non oltre il 30.06.2016, le garanzie finanziarie ed i monitoraggi ambientali ed entro 30 gg dal ricevimento della nota, un quadro economico aggiornato e riferito al progetto approvato con D.D. n. DA21/6 del 17.01.2013. La nota del SGR è stata inviata per conoscenza al MATTM.</p> | <p>con note prot.nn. 14251 del 30.06.2016 e 23186 del 18.10.2016, il Comune ha trasmesso il progetto definitivo di adeguamento della discarica con relativo cronoprogramma amministrativo delle attività;</p> <p>con nota prot.n. 90535/16 del 10.11.2016, il SGR, a seguito di istruttoria del progetto, ha chiesto di integrare il progetto presentato;</p> <p>con nota prot.n. 27818 del 13.12.2016, il Comune ha trasmesso le integrazioni al progetto presentato;</p> <p>a seguito di istruttoria, il SGR con nota prot.n. 90836/17 del 05.04.2017, ha convocato il 12.04.2017 il tecnico incaricato per chiarimenti in merito all'integrazione al progetto presentato;</p> <p>con nota prot.n. 12295 del 15.06.2017, il Comune ha trasmesso le ulteriori integrazioni richieste in sede di riunione tecnica;</p> <p>a seguito di ulteriore istruttoria, il SGR con nota prot.n. 221411/17 del 28.08.2017, ha convocato il RUP per il giorno 05.09.2017;</p> <p>con nota prot.n. 18888 del 13.09.2017, il Comune ha trasmesso ulteriori integrazioni richieste in sede di riunione;</p> <p>con nota prot.n.237461/17 del 14.09.2017, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo il parere tecnico di competenza;</p> <p>con nota prot.n. 30908 del 07.11.2017, l'ARTA Abruzzo ha trasmesso il parere tecnico di competenza con condizioni/prescrizioni;</p> <p>con note prot.nn. 310853/17 del 05.12.2017 e 38596/18 del 09.02.2018, il SGR ha sollecitato il Comune ad aggiornare il progetto presentato, entro e non oltre 30 gg dal ricevimento delle medesime;</p> <p>con nota prot.n. 3195 del 12.02.2018, il Comune ha chiesto al SGR ulteriori fondi per il completamento del progetto di chiusura presentato;</p> <p>con nota prot.n. 5253 del 12.03.2018, il Comune ha chiesto al SGR la predisposizione della dotazione finanziaria necessaria per effettuare gli interventi di chiusura nel sito di discarica;</p> <p>con nota prot.n. 6898 del 29.03.2018, il Comune ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento le integrazioni al Progetto definitivo di chiusura della discarica richieste dal SGR;</p> <p>con nota prot.n. 104589/18 del 11.04.2018, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo il parere di competenza in merito al Progetto definitivo di chiusura della discarica, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa;</p> <p>con nota prot.n. 19887/2018 del 14.05.2018, l'ARTA Abruzzo ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento la relazione tecnica inerente il sito di discarica di che trattasi, evidenziando l'impossibilità di visionare interamente il Progetto definitivo di chiusura della discarica trasmesso dal Comune;</p> <p>con nota prot.n. 9951 del 18/05/2018, acquisita dal SGR al prot.n. 143443/18 del 21/05/2018, ha comunicato all'ARTA Abruzzo che lo stesso invierà, a breve, un cd-rom contenente il Progetto definitivo di chiusura della discarica (trasmesso già con nota prot.n. 6898 del 29/03/2018), fornendo alcuni chiarimenti in merito a quanto rappresentato dall'ARTA Abruzzo prot.n. 19887/2018 del 14/05/2018;</p> <p>con nota prot.n. 155522/18 del 31.05.2018, il SGR ha trasmesso il Progetto definitivo di chiusura ed ha chiesto all'ARTA Abruzzo, entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della presente, il parere di competenza;</p> <p>con nota prot.n. 25393/2018 del 14.06.2018, l'ARTA - Distretto provinciale di Teramo ha trasmesso il <u>parere tecnico favorevole</u> di competenza.</p> | 6.500.000,00                                 | D.D. n. DPC026/257 del 22.10.2018<br><br>(Procedimento sospeso in attesa della trasmissione da parte del MATTM dello schema APQ). | 15/11/2018                              | 30/11/2018          | 31/12/2018           | 30/06/2019              | 31/07/2019   | 31/08/2019   |



| Id. Regione | Regione | Comune                              | PIANO DI ADEGUAMENTO                                 | PIANO DI CHIUSURA                                    | STANZIAMENTO RISORSE                     | PROVVEDIMENTI DEL SGR - STATO DELLE ATTIVITA'   | PROGETTO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.lgs. 50/2016  | IMPORTO PREVISTO DAL PROGETTO DEFINITIVO (€) | CRONOPROGRAMMA   |   |                     |                      |                           | Ispezione finale dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 | Approvazione chiusura da parte dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 36/03 |
|-------------|---------|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|---------------------|----------------------|---------------------------|--|--|
|             |         |                                     | estremi del provvedimento di approvazione (DD)       | estremi del provvedimento di approvazione (DD)       |  | iter tecnico-amministrativo   | iter tecnico-progettuale   |  | Determina SGR di approvazione del progetto   | Decreto di Nomina Commissario "ad acta" | Stipula convenzione | Data consegna lavori | Data ultimazione e lavori |  |  |
|             | Abruzzo | Montorio Al Vomano "Altavilla" (TE) | Determinazione Dirigenziale n. DR4/35 del 13.05.2009 | Determinazione Dirigenziale n. DR4/35 del 13.05.2009 | (2)<br>Delibera CIPE n. 25/2016 e s.m.i. | <p>con nota prot.n. RA/83349 del 19.04.2016, il SGR ha diffidato il Comune a presentare, entro e non oltre il 30.06.2016, le garanzie finanziarie ed i monitoraggi ambientali ed entro 30 gg della stessa, un quadro economico aggiornato e riferito al progetto approvato con D.D. n. DR4/35 del 13.05.2009;</p> <p>con nota prot.n. 7606 del 19.05.2016, il Comune ha comunicato che si sarebbe attivato per gli adempimenti relativi alla nota di diffida;</p> <p>con nota prot.n.15159 del 06.10.2016, il Comune ha trasmesso, in riferimento alla diffida del SGR, la relazione sullo stato di fatto della discarica, i monitoraggi ambientali, il quadro economico aggiornato relativo al piano di chiusura approvato con D.D. n. DR4/35 del 13.05.2009 e la polizza fideiussoria;</p> <p>con nota prot.n. 122062/16 del 16.12.2016, il SGR ha sollecitato il Comune a presentare, entro 30 gg dal ricevimento della nota, il progetto definitivo ai sensi della vigente normativa e del D.lgs. 36/2003 e s.m.i. ed in riferimento alla D.D. n. DR4/35 del 13.05.2009. Le note del SGR di cui sopra sono state inviate per conoscenza al MATTM.</p> | <p>con nota prot.n. 5090 del 28.03.2017, il Comune ha trasmesso il progetto definitivo di chiusura della discarica;</p> <p>con nota acquisita dal SGR al prot.n. 123368/17 del 09.05.2017, il Comune ha trasmesso il cronoprogramma delle attività riferite al progetto definitivo;</p> <p>a seguito di istruttoria il SGR, con nota prot.n.124818/17 del 10.05.2017, ha chiesto all'ARTA Abruzzo, entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della presente, il parere di competenza;</p> <p>con nota prot.n. 3709 del 09.06.2017, l'ARTA - Distretto provinciale di Teramo ha trasmesso il parere di competenza con alcune condizioni/prescrizioni;</p> <p>con nota prot.n. 221397/17 del 28.08.2017, il SGR ha chiesto al Comune di adeguare il progetto presentato secondo le condizioni/prescrizioni ARTA Abruzzo entro e non oltre il 30.09.2017;</p> <p>con nota prot.n. 12222 del 01.09.2017, il MATTM ha trasmesso alla Regione Abruzzo il <u>PARERE MOTIVATO complementare della Commissione UE si.h(2017)3551328 del 17.08.2017</u>, con la quale comunica, tra l'altro, di non prendere in considerazione il suddetto sito nel ricorso alla Corte di Giustizia dell'UE.</p> | 1.320.000,00                                 | D.D. n. DPC026-34 del 19.02.2018<br><br>(Procedimento sospeso in attesa della trasmissione da parte del MATTM dello schema APQ). | 15/11/2018                              | 30/11/2018          | 31/12/2018           | 30/06/2019                | 31/07/2019   | 31/08/2019   |

Note:

- (1) Risorse finanziarie stanziato con il Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud - D.G.R. n. 402 del 25 giugno 2016 e D.G.R. n. 693 del 5 novembre 2016;  
(1)\* Risorse finanziarie stanziato con il Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud - D.G.R. n. 402 del 25 giugno 2016 e D.G.R. n. 693 del 5 novembre 2016 - Procedura di rivalsa ed in danno nei confronti del privato in caso di inadempimento;  
(2) Risorse finanziarie stanziato con Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 e s.m.i.;  
(3) Finanziata con risorse PAR FSC 2007-2013 - LdA IV.1.2.c;  
(4) Finanziata dal Privato.



