

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI
DPC020- SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO
Via Cerulli Irelli 17/19 - c.a.p. 64100 - C.F. 80003170661

Prot. 165891

Teramo 11 GIU. 2018

Alla STA ABRUZZO OVEST
Dott. Francesco Luca

AVEZZANO
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

E p.c. - SISMA 2016
64100 L'AQUILA

Sisma2016@regione.abruzzo.it

- Alla Ditta FOGLIETTA Berardino
F.ne Verrico
MONTEREALE
berardino.foglietta@pec.agritel.it

Oggetto: Sisma Centro Italia 2016. Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma. Ditta FOGLIETTA Berardino con sede in Montereale (AQ).

A seguito di sopralluogo effettuato in data 31/05/2018 presso la struttura sita in Comune di Montereale (L'Aquila), i sottoscritti P.A. Riccardo Marziani Direttore Operativo e geom. Cristiano Ferrante Direttore Operativo, dipendenti del Servizio del Genio Civile di Teramo, incaricati per le attività di cui all'oggetto giusto Decreto COR 53/2016, e l'Ass.te Tecnico Enrico Sauli dipendente della STA ABRUZZO OVEST di Avezzano hanno effettuato il riscontro della documentazione presentata ai fini del rimborso da parte del Sig. FOGLIETTA Berardino.

In particolare nella sede di Montereale (L'Aquila) f.ne Verrico è stata verificata l'acquisto della tensostruttura per modulo fienile e la realizzazione della relativa piazzola.

CONSIDERATO CHE:

- In data 12/02/2018 la Ditta Foglietta Berardino a mezzo pec ha trasmesso al Servizio del Genio Civile di Teramo la richiesta di rimborso per strutture temporanee delocalizzate per ricovero animali e attrezzature;

FC_ ditta foglietta

- Dai riscontri effettuati risulta la fornitura delle attrezzature agricole e del fienile rispondenti e regolari;

I sottoscritti Direttori Operativi rettificano la richiesta di rimborso in € 19922,45 da corrispondere alle seguenti ditte:


DITTA DUE A srl, con sede in Villalta di Gazzo (PD) Via Dell'Industria, 6, legalmente rappresentata dal sig. Andrea Antonini, nato a Cittadella (PD) il 19/09/1970
P.IVA: 02866790245
IBAN: IT04 Z062 2562 8300 7402 2416 69A
€ 12322,00

DITTA CATTANI ANDREA, con sede in Castiglione di Montereale (AQ) via Aosta,14/A, legalmente rappresentata da Cattani Andrea, nato a Montereale (AQ) il 22/12/1962
P.IVA: 01225310661
IBAN: IT57 W083 2740 6200 0000 0001 056
€ 6816,10

Ing. Giulia Liberotti, con sede in L'Aquila, Via della Montagna n. 19, nata a L'Aquila il 11/05/1978
P.IVA: 01712290665
IBAN: IT50 K010 0503 6000 0000 0001 568
€ 784,35

La quota di € 210,83(Cassa ordine Ingegneri ed IVA al 22%) sono a carico della Ditta Foglietta Berardino, con sede in Montereale (AQ) F.ne Verrico.

Direttori Operativi
P.A. Riccardo Marziani
Geom. Cristiano Ferrante



Si allega la seguente documentazione:

- Fattura Ditta DUEA N. 118/2018 del 12/02/2018;
- Fattura Ditta CATTANI Andrea N.01 del 13/02/2018;
- Fattura Ing. Giulia Liberotti N. 02/2018 del 13/02/2018;
- Delega di pagamento a favore della Ditta DUEA srl;
- Delega di Pagamento a favore della Ditta CATTANI Andrea;
- Delega di pagamento a favore dell'ing. Giulia Liberotti;
- Certificato di Regolare esecuzione,
- Verbale di sopralluogo;
- Check List Istruttoria;
- Foto.



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
DPC 020 - Servizio Genio Civile - TERAMO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
DPD 025 - Servizio Territoriale Abruzzo OVEST - AVEZZANO

Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma

VERBALE DI SOPRALLUOGO

**Domanda di rimborso strutture temporanee delocalizzate per ricovero animali ed attrezzature per la continuità produttiva
SISMA 2016**

Sezione A - DATI GENERALI	
Beneficiario	FOGLIETTA BERARDINO
Sede	Via FINE VERRICO, n. _____, MONTEREALE (città) AQ
Partita IVA/Codice fiscale	01681340665
CUAA	

Domanda di rimborso ordinanza 5 del 28/11/2016 del commissario per la ricostruzione	Prot. n. _____	Data 13/02/2018
Localizzazione investimento	Comune di MONTEREALE	
Importo richiesto	€ 80.133,28	
Autorizzazione dello STA n. DPD 025/142 del 19/10/17	n. DPD 025/142 del 19/10/2017	

Sezione B - INCARICATI DEL CONTROLLO			
Nome	Cognome	Qualifica	Ente di appartenenza
CRISTIANO	FERRANTE	Ass. Tec.	GENIO CIVILE TE
RICCARDO	MARZIANI	" "	" "
INCARICATO/I DA:	Nota n. _____	Data _____	

Sezione C - SOPRALLUOGO IN AZIENDA - DOMANDA DI RIMBORSO PRESENTATA AI SENSI

DELL'ORDINANZA 5 DEL 28/11/2016 DEL COMMISSARIO PER LA
RICOSTRUZIONE

Sopralluogo eseguito in data 31/05/2018 con visita presso:

- la sede sociale in via _____, n. _____, _____ ()
- l'ufficio in via/loc. _____, n. _____, _____ ()
- il laboratorio in via _____, n. _____, _____ ()
- il centro aziendale in via/loc. VERPICO, n. _____, MONTEREALE (AS)
- altro _____ in via/loc _____, n. _____, _____ ()

alla presenza del/dei Sig. FOGLIETTA BEPARDINO in qualità di TITOLARE

Sig. _____ in qualità di _____

Sig. _____ in qualità di _____

Sezione D - ATTIVITA' DI CONTROLLO SVOLTA DURANTE IL SOPRALLUOGO

Nel corso del sopralluogo, svolto in data odierna, si è provveduto a svolgere le attività di controllo di seguito indicate:

esaminata la seguente documentazione:

Come allegato alla domanda di collaudo

effettuati i seguenti controlli, a fianco dei quali, per ognuno di essi, è indicato il relativo esito:

N.	Descrizione controllo	ESITO	
		Pos.	Neg.
1	Verifica del completamento delle opere e degli acquisti .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Verifica della destinazione d'uso delle opere e degli acquisti eseguiti.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Altri controlli _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sezione E - ESITI DEL CONTROLLO

Dalle attività svolte, come risultanti dal presente verbale, è emerso che il SOPRALLUOGO, relativo alla domanda di pagamento in acconto/saldo, è:

REGOLARE

PARZIALMENTE REGOLARE, per le seguenti motivazioni:

NON REGOLARE per le seguenti motivazioni:

Sezione F - GENERALI

si dà atto che durante le operazioni di controllo, terminate alle ore 13,45, nulla è stato asportato o danneggiato. La documentazione visionata è stata riconsegnata alla parte che l'accetta senza osservazione alcuna confermando quanto sopra indicato;

si dà atto di avere acquisito degli originali dei giustificativi di spesa sui quali verrà apposto un timbro attestante l'utilizzo ai fini dell'ottenimento degli aiuti;

durante il sopralluogo sono stati acquisiti i seguenti documenti:

Fatture in originale e deleghe di pagamento e si richiede il
CRF

Non ci sono dichiarazioni da parte del bene beneficiario/rappresentante legale;

Il beneficiario/rappresentante legale dichiara quanto segue:

di essere in regime di IVA forfettoria

Il presente Verbale di sopralluogo, composto da n. 3 pagine, viene redatto in due copie, una delle quali viene consegnata al beneficiario e l'altra sarà conservata nel fascicolo di domanda presso il Servizio Ispettorato Provinciale di Avezzano.

Il sopralluogo termina il giorno 31/05/18 alle ore 13,45

Letto, confermato e sottoscritto MONTRENA

Firma:

[Firma]
L'incaricato del controllo

Antonio Nardo
L'incaricato del controllo

Il Beneficiario





DUE A srl VIA DELL'INDUSTRIA, 6 - 35010 VILLALTA DI GAZZO (PD) - ITALY

Tel. ☎ +39 049.945.56.29 - Fax ☎ +39 049.942.62.69 - 🌐 www.antoniniduea.it

✉ info@antoniniduea.it - ✉ PEC: amministrazione@pec.antoniniduea.it

C.F. e R.I. PD02866790245 - P. IVA IT 03680740283 Numero Rea 328668 Capitale Sociale 62.000 € i.v.
AZIENDA CERTIFICATA: UNI EN 1090-1, UNI EN ISO 3834-2, UNI EN ISO 9001 SETTORE EA: 17 - 28 - 14
CENTRO DI TRASFORMAZIONE NR. 1671/11

FOGLIETTA BERARDINO
FRAZ. VERRICO MONTEREALE
67015 MONTEREALE AQ

FATTURA / INVOICE			
N° Fattura 118 /2018	Data 12-02-18	Pagina 1	Cod. Cliente 6115
Condizioni di pagamento Bonifico Bancario		Agente SEDE	Partita IVA 01681340665
Banca d'appoggio		Abi	Cab Codice Fiscale FGLBRD60S11F595Z

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	Sconti	Totale	Iva
	Rif. DDT N°965 del 14-12-17						
	COMPONENTI PER TUNNEL MOD. FIENILE MIS. 12X15	NR	1,00				
	TELO PER TUNNEL MIS. 12X15 VERDE	NR	1,00				
	TIMPANI	NR	2,00				
	TOTALE	NR	1,00	10.100,0000		10.100,00	22
	RIF. ORDINANZA N. 5 DEL 28/11/16 REGIONE ABRUZZO E RELATIVA NOTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DP025/140 DEL 19/10/17						



NEL CASO DI MANCATO PAGAMENTO ALLA SCADENZA PATTUITA DECORRERANNO GLI INTERESSI DI MORA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2002

Banca d'incasso CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO				IBAN IT042062256283007402241669A			
Totale merce 10.100,00	1° Sc.	Sc. cassa	Bolli	Incasso	Spese varie	Spedizione	Imballo

Imponibile 10.100,00	IVA IVA 22%	Imposta 2.222,00	Scadenze 12.322,00 12/02/18
Totale Imponibile 10.100,00		Totale IVA 2.222,00	TOTALE FATTURA 12.322,00 EURO

Legge 196/2003: Tutela della privacy

Vi informiamo che i Vostri dati verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti di legge.

CEDEENTE O PRESTATORE, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA
LAVORI EDILI
CATTANI ANDREA
 Via Aosta n. 14/A
 67015 Castiglione di Monteneale (Aq)
 Cod. Fisc. CTT NDR 62T22 F595X
 Partita I.V.A. n. 01225310661

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (Ricevuta Fiscale)
LEGG. 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.95 N.695
 N. attribuito 01
 Data 13.02.2018

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
BENIAMINO FOLLICITA
VIA COMUNALE N°02 FRAZ. VENUSCO DI MONTENEALE

CODICE FISCALE PARTITA IVA
FG.LIB.R.DIG.05.1.1.F.59.5.2 01.6.8.1.3.4.0.6.65

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
REALIZZAZIONE FIANZOLA	
PER INSTALLAZIONE	
TENSOSTRUTTURI PRESSO	
COSTA AZIENDA AGRICOLA	
IN FRAZIONE VENUSCO DI	
MONTENEALE	
MATERIALE E MANODOPERA	5586,94

IBAN: IT57W0832740620000000001056
 BCC di ROMA - AG. MONTENEALE



DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo IVA
	22%	5586,94	1229,14	
	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo non pagato
	Totale			TOTALE DOCUMENTO € 6816,11

6340R (0)
 ENAVUE

DAQ 366410 117

Ing. Giulia Liberotti


Via della Montagnola, 19 - 67100 L'Aquila
3405063810
giulialiberotti@gmail.com
giulia.liberotti@ingpec.eu
P.I.01712290665
C.F. LBRGLI78E51A345Q

Sig. Foglietta Berardino
fraz. Verrico
67015 Montereale (AQ)
C.F. FGLBRD6011F595Z
P.I. 01681340665

Fattura n.02/2018

del 13/02/2018

Descrizione	Importo
Competenze per redazione perizia e direzione lavori per l'installazione di un modulo fienile - strutture zootecniche temporanee delocalizzate a seguito del sisma del 2016 - Ordinanza n.5 del 28/11/2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24/8/2016 e successivi ditta Berardino Foglietta Contributo definitivo n.408932 del 17/04/2014 e contributo integrativo prot.444994 del 16/11/2017 SALDO	€ 784,35
Totale parziale	€ 784,35
Spese	
IMPONIBILE PRESTAZIONI	€ 784,35
Contributo INARCASSA 4%	€ 31,37
TOTALE IMPONIBILE	€ 815,72
IVA 22%	€ 179,46
TOTALE FATTURA	€ 995,18
RITENUTA ACCONTO 20%	€ 156,87
TOTALE NETTO DA VERSARE	€ 838,31



Termini di pagamento

Si prega di accreditare l'importo a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla sottoscritta presso
BNL - agenzia in sede - L'Aquila
IBAN: IT50 K01005 03600 000 000 001568

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
PER INTERVENTI REALIZZATI DA SOGGETTI PRIVATI**

Oggetto lavori: Delocalizzazione temporanea delle strutture produttive zootecniche danneggiate dal sisma del 2016 – Realizzazione di un fienile

Importo lavori: 15.686,97 €

Luogo di esecuzione dei lavori: fraz. Verrico – Montereale (AQ)

Proprietario: Foglietta Berardino

Direttore dei Lavori: ing. Giulia Liberotti

La sottoscritta _____ Giulia Liberotti _____ iscritta all'Ordine degli Ingegneri _____ della
Provincia di _____ L'Aquila _____ al n. _____ 2151 _____

Certifica quanto segue:

- Progetto architettonico redatto da _____ ing. Giulia Liberotti _____ in data _____ 04.05.2017 _____ e relativo ai lavori di _____ realizzazione di un fienile ad uso temporaneo
- per l'importo complessivo di € 15.686,97€ di cui per:
 - lavori di acquisto e installazione fienile € 10.100,00
 - lavori di realizzazione piazzola € 5.586,97
- Autorizzazione della Regione Abruzzo rilasciata per l'esecuzione dei succitati lavori
DPD 025/140 in data 19.10.2017
- Certificazione di Inizio Attività (CIL) per l'esecuzione dei succitati lavori presentata
al Servizio territoriale per l'agricoltura Abruzzo est (sede Teramo) in data 10.11.2017
- Eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta/pareri rilasciati per i succitati lavori:
 - Genio Civile: parere favorevole prot. N.225589/17 del 01.09.2017 e n.250703/17 del 29/09/2017
 - Altri _____

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI PREVISTI IN PROGETTO

Installazione di un modulo fienile ai sensi dell'Ordinanza n.5 del 28/11/2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma.

La piazzola per l'installazione del fienile è stata realizzata mediante uno scavo di sbancamento e riempimento con materiale arido proveniente da impianto di recupero, come da certificato n.174357-00 del 01/12/2017 (lotto 09/20174) allegato ai documenti di trasporto.

ANDAMENTO DEI LAVORI

Affidamento lavori di realizzazione della piazzola
alla ditta Cattani Andrea con sede in Comune di Montereale (AQ) via Aosta 14/A loc. Castiglione
e dei lavori di fornitura e installazione del modulo fienile
alla ditta DueA srl, con sede in Comune di Gazzo (PD), via dell'Industria n.6, 35010 fraz. Villalta

I lavori sono iniziati in data 13/11/2017

I lavori sono stati ultimati in data 05/02/2018

DESCRIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN VARIANTE AL PROGETTO AUTORIZZATO

nessuna

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori

IMPORTO FINALE DEI LAVORI

L'importo finale dei lavori netto risulta di € 15.686,97 e corrisponde all'esecuzione delle seguenti opere per gli importi a margine evidenziati:

OPERE	IMPORTO
1. <u>Acquisto e installazione fienile</u>	€ <u>10.100,00</u>
2. <u>Realizzazione piazzola</u>	€ <u>5.586,97</u>
3. _____	€ _____
4. _____	_____
5. _____	_____
6. _____	_____
	TOT € <u>15.686,97</u>

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al sopralluogo, tenutosi in data 07/02/2018 sono intervenuti, oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori, i Sigg:

- Cattani Andrea, titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori di realizzazione delle piazzole
- Sig. Berardino Foglietta, in qualità di committente

Con la scorta del progetto, delle perizie e degli atti di contabilità finale sono stati ispezionati i lavori, riscontrando una corrispondenza tra i lavori di progetto e le opere eseguite,


CERTIFICA

- 1) Che i lavori in oggetto sono stati eseguiti nel rispetto del progetto;
- 2) Che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € 15.686,97 come risulta dalle verifiche operate in cantiere dal sottoscritto.

Il Direttore dei Lavori

L'IMPRESA

Il Committente



LAVORI EDILI
CATTANI ANDREA
Via Aosta n° 141/A
67015 Castiglione di Montpreale (Aq)
Cod. Fisc. 073 NDA 021221595X
Partita I.V.A. n. 01225310661

QUADRO ECONOMICO FINALE

1 Acquisto di moduli zootecnici temporanei (fienile)		€ 10.100,00
2 Lavori di realizzazione delle piazzole e vie d'accesso		€ 5.586,97
	TOT	€ 15.686,97
3 spese tecniche (5% come da Ordinanza n.12 del 09/01/2017)	5%	€ 784,35
4 Cassa di previdenza (4%) e IVA (22%)		€ 210,83
5 IVA su lavori e acquisto moduli stalle	22%	€ 3.451,13
	TOT	€ 4.446,31
		€ 20.133,28

Handwritten signature