

PROCEDURA DI INFRAZIONE 2011 - 2215 - Violazione art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti in Italia.

Id. Regione	Regione	Comune	PIANO DI ADEGUAMENTO	PIANO DI CHIUSURA	STANZIAMENTO RISORSE	PROVVEDIMENTI DEL SGR - STATO DELLE ATTIVITA'	PROGETTO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.lgs. 50/2016	IMPORTO PREVISTO DAL PROGETTO DEFINITIVO (€)	CRONOPROGRAMMA					Ispezione finale dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs. 36/03	Approvazione chiusura da parte dell'Ente competente ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs. 36/03
			estremi del provvedimento di approvazione (DD)	estremi del provvedimento di approvazione (DD)		iter tecnico-amministrativo	iter tecnico-progettuale		Determina SGR di approvazione del progetto	Decreto di Nomina Commissario "ad acta"	Stipula convenzione	Data consegna lavori	Data ultimazione lavori		
A.1	Abruzzo	Capistrano "Traslerano" (AQ)	Determinazione Dirigenziale n. DR4/37 del 13.05.2009	Determinazione Dirigenziale n. DA21/6 del 17.01.2013	(1) Masterplan Abruzzo	Con nota prot.n. RA/65759 del 29.03.2016, il SGR ha diffidato il Comune a presentare, entro e non oltre il 30.06.2016, le garanzie finanziarie ed i monitoraggi ambientali ed entro 30 gg dal ricevimento della nota, un quadro economico aggiornato al progetto approvato con D.D. n. DA21/6 del 17.01.2013. Con nota prot.n. 1064 del 19.04.2016, il Comune, in riscontro alla nota di diffida del SGR, ha trasmesso il quadro economico aggiornato al progetto approvato. Con nota prot.n. 1697 del 20.06.2016, il Comune ha trasmesso i monitoraggi ambientali. Con nota prot.n.121806/16 del 16.12.2016, il SGR ha sollecitato il Comune a presentare il progetto definitivo ai sensi del D.lgs 50/2016. Con nota prot.n. 227876/17 del 05.09.2017, il SGR ha ribadito al Comune la necessità di presentare il progetto definitivo entro e non oltre il 30.09.2017. Le note del SGR di cui sopra sono state inviate per conoscenza al MATTM.	Con nota prot.n. 2349 del 15.09.2017, il Comune ha trasmesso il progetto definitivo. Il SGR, a seguito di istruttoria del progetto, con nota prot.n. 243570/17 del 21.09.2017 ha chiesto all'ARTA Abruzzo il parere tecnico di competenza. Con nota prot.n. 24589 del 26.09.2017, l'ARTA - Distretto di L'Aquila ha trasmesso il <u>parere tecnico favorevole</u> con condizioni/prescrizioni. Con nota prot.n. 254768/17 del 04.10.2017, il SGR ha chiesto al Comune di adeguare il progetto presentato osservando le condizioni/prescrizioni entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della stessa. Con nota prot.n. 297652/17 del 22.11.2017, il SGR ha sollecitato il Comune ad adeguare il progetto presentato osservando le condizioni/prescrizioni entro e non oltre il 01.12.2017. Con nota prot.n.3007 del 07.12.2017, il Comune ha adeguato il progetto definitivo secondo le prescrizioni ARTA Abruzzo. Con nota prot.n. 323782/17 del 20.12.2017, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo la valutazione delle integrazioni proposte dal Comune. Il SGR è in attesa del parere tecnico di competenza ARTA Abruzzo.	648.859,25	31/01/2018	28/02/2018	15/03/2018	15/06/2018	30/09/2018	31/10/2018	31/12/2018
A.2	Abruzzo	Capistrano "Traslerano" (AQ)	Determinazione Dirigenziale n. DN7/32 dell'11.04.2006	Determinazione Dirigenziale n. DN7/32 dell'11.04.2006 con ulteriore uso di volumi residuali - Determinazione Dirigenziale n. DR4/06 del 21.01.2010 chiusura definitiva	(1) Masterplan Abruzzo	Con nota prot.n. RA/127436 del 06.06.2016, il SGR ha diffidato il Comune a presentare, entro e non oltre il 30.06.2016, un progetto definitivo aggiornato e conforme alle disposizioni di cui alla D.D. n. DN7/32 del 11.04.2006. Con nota prot.n. 94466/16 del 16.11.2016, il SGR ha rettificato e sollecitato la SEGEN S.p.A. a presentare, entro 30 gg dal ricevimento della nota, integrazioni al progetto definitivo presentato dal Comune con nota prot.n. 4660 del 04.07.2016. Le note del SGR di cui sopra sono state inviate per conoscenza al MATTM.	Con nota prot.n. 5699 del 16.12.2016, la SEGEN S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo. Il SGR, a seguito di istruttoria del progetto, con nota prot.n. 108164/17 del 21.04.2017, ha convocato il tecnico incaricato per chiarimenti in merito al progetto presentato. Con nota acquisita dal SGR al prot.n. 157729/17 del 12.06.2017, la SEGEN S.p.A. ha integrato il progetto presentato. Con nota prot.n. 178435/17 del 05.07.2017, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo il parere tecnico di competenza. Con nota prot.n. 17982 del 07.08.2017, l'ARTA - Distretto di L'Aquila ha trasmesso il <u>parere tecnico favorevole</u> con condizioni/prescrizioni. Con nota prot.n. 221471/17 del 28.08.2017, il SGR ha chiesto alla SEGEN S.p.A. di adeguare il progetto presentato osservando le condizioni/prescrizioni, entro e non oltre il 15.09.2017. Con nota prot.n. 3763 del 12.09.2017, la SEGEN S.p.A. ha adeguato il progetto definitivo secondo le prescrizioni ARTA Abruzzo. Il SGR con nota prot.n. 247796/17 del 27.09.2017, ha chiesto all'ARTA Abruzzo la valutazione tecnica di competenza, entro 10 gg dal ricevimento della stessa. Con nota prot.n. 25186 del 29.09.2017, l'ARTA - Distretto di L'Aquila ha trasmesso il <u>parere tecnico favorevole</u> con alcune condizioni.	368.022,94	D.D. n. DPC026/212 del 03.10.2017	-	15/03/2018	15/06/2018	30/09/2018	31/10/2018	31/12/2018
A.3	Abruzzo	Capitignano "Mozzano" (AQ)	Determinazione Dirigenziale n. DR4/031 del 13.05.2009	Determinazione Dirigenziale n. DR4/31 del 13.05.2009		Con D.D. n. DPC026/240 del 18.10.2016 il SGR ha emesso il provvedimento "Determinazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. - Attestazione di avvenuta chiusura e ripristino". Con D.D. n. DPC026/253 del 28.10.2016, il SGR ha emesso il provvedimento "Attestazione di avvenuta chiusura e ripristino". <u>Il sito non è ricompreso nella Procedura di Infrazione UE come da nota trasmessa dal MATTM prot.n. 12222 del 01.09.2017.</u>									
A.4	Abruzzo	Corfinio "Cannuccie" (AQ)	Determinazione Dirigenziale n. DN3/30 del 06.03.2007		(1)*	Con nota prot.n. 75536/17 del 22.03.2017, il SGR ha diffidato la Ditta Giardini S.r.l. a presentare, entro 30 gg dal ricevimento della nota, le garanzie finanziarie ed i monitoraggi ambientali ed entro 45 gg dal ricevimento della nota, un dettagliato cronoprogramma degli interventi da effettuare per la realizzazione del Piano di Adeguamento di cui alla D.D. n. DN3/30 del 06.03.2007. La nota del SGR è stata inviata per conoscenza al MATTM. Successivamente alla nota di diffida, il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici dei tavoli tecnici nelle date del 03.05.2017, 22.05.2017, 01.09.2017, 30.11.2017, per meglio definire le modalità progettuali di chiusura del sito ai sensi di Legge. La Ditta Giardini S.r.l. deve presentare una relazione tecnica sullo stato attuale dell'intero sito con tutti gli elaborati necessari entro e non oltre il 15.10.2017. La Ditta Giardini S.r.l. sta ottemperando a quanto richiesto dalla vigente normativa.					15/03/2017	30/09/2017	31/10/2018	31/12/2018	
A.5	Abruzzo	L'Aquila "Ponte delle Grotte" (AQ)	Determinazione Dirigenziale n. DR4/34 del 13.05.2009	Determinazione Dirigenziale n. DR4/34 del 13.05.2009	(4)	Il SGR con D.D. n. DPC026/55 del 21.03.2017 ha approvato la presa d'atto della consegna lavori con relativo stato di avanzamento. Il provvedimento è stato inviato per conoscenza al MATTM. Con nota acquisita dal SGR al prot.n. 241667 del 20.09.2017, la Ditta incaricata ha trasmesso il documento: "Aggiornamento dell'avanzamento lavori - Settembre 2017". Il SGR con D.D. n. DPC026/256 del 03.11.2017, ha approvato lo stato di avanzamento lavori. Il provvedimento è stato inviato per conoscenza al MATTM. Le attività sono in corso.					01/03/2016	30/09/2018	31/10/2018	31/12/2018	
A.6	Abruzzo	Castelvecchio Calvisio "Terminè" (AQ)	Determinazione Dirigenziale n. DA21/6 del 17.01.2013		(1) Masterplan Abruzzo	Con nota prot.n. RA/127412 del 06.06.2016, il SGR ha diffidato il Comune a presentare, entro e non oltre il 30.06.2016, le garanzie finanziarie ed i monitoraggi ambientali ed entro 30 gg dal ricevimento della nota, un progetto definitivo aggiornato e conforme alle disposizioni di cui alla D.D. n. DA21/6 del 17.01.2013. Successivamente alla nota di diffida, si è svolta c/o gli Uffici della Regione Abruzzo in L'Aquila il 14.07.2016 un tavolo tecnico per meglio definire gli interventi da attuare sul sito. Con nota prot.n. 1139 del 13.09.2016, il Comune, in riscontro alla nota di diffida del SGR, ha trasmesso i monitoraggi ambientali. Con nota prot.n. 122007/16 del 16.12.2016, il SGR ha sollecitato il Comune a presentare, entro 30 gg dal ricevimento della nota, il progetto definitivo aggiornato. Le note del SGR di cui sopra sono state inviate per conoscenza al MATTM.	Con note prot.n. 445 del 23.03.2017 e 794 del 23.05.2017, il Comune ha trasmesso il progetto definitivo aggiornato per gli interventi di adeguamento della discarica. Il SGR, a seguito di istruttoria del progetto, ha convocato il tecnico incaricato per chiarimenti in merito al progetto medesimo per il giorno 25.05.2017. Successivamente, il SGR con nota prot.n. 149591/17 del 01.06.2017, ha chiesto al Comune di integrare il progetto presentato. Con nota prot.n. 930 del 14.06.2017, il Comune ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta. Con nota prot.n. 185015/17 del 11.07.2017, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo il parere di competenza. Con nota prot.n. 18865 del 11.08.2017, l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila ha trasmesso il <u>parere tecnico favorevole</u> con condizione/prescrizione. Con nota prot.n. 221491/17 del 28.08.2017, il SGR ha chiesto al Comune, entro e non oltre il 30.09.2017, di adeguare il progetto definitivo presentato secondo le prescrizioni ARTA Abruzzo. Con nota prot.n. 1543 del 29.09.2017, il Comune ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa al progetto presentato osservando le condizioni/prescrizioni ARTA Abruzzo. Il SGR con nota prot.n. 263895/17 del 16.10.2017, ha chiesto all'ARTA Abruzzo la valutazione tecnica di competenza, entro 30 gg dal ricevimento della stessa. Con nota prot.n. 30833 del 07.11.2017, l'ARTA - Distretto di L'Aquila ha chiesto al Comune un incontro tecnico per chiarimenti sul biogas. Con nota prot.n. 1886 del 30.11.2017, il Comune ha trasmesso integrazioni al progetto definitivo presentato. Con nota prot.n. 323801 del 20.12.2017, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo il parere tecnico di competenza. Il SGR è in attesa del parere tecnico di competenza ARTA Abruzzo.	296.941,90	15/03/2018	31/03/2018	15/04/2018	30/06/2018	30/09/2018	31/10/2018	31/12/2018



A.7	Abruzzo	Campotosto "Reperduso" (AQ)	Determinazione Dirigenziale n. DN/27 del 01.03.2010	Determinazione Dirigenziale n. DN/27 del 01.03.2010	(3)	Con nota prot.n. 89510/16 del 09.11.2016, il SGR ha sollecitato il Comune al rigoroso rispetto del cronoprogramma. Con nota prot.n. 4 del 02/01/2017, il Comune ha comunicato al SGR che in data 29.12.2016 si è proceduto alla consegna dei lavori per l'adeguamento della discarica. Con nota prot.n. 4147 del 31/08/2017, il Comune ha comunicato al SGR che i lavori sono in fase di ultimazione; nello specifico occorre ultimare la posa in opera del terreno vegetale. Il SGR in data 12/09/2017 ha tenuto c/o i propri Uffici un incontro con il Comune per meglio definire gli aspetti procedurali tecnico-amministrativi relativi al sito. Con prot.n. 4790 del 27.10.2017, il Comune ha trasmesso la dichiarazione di ultimazione lavori. Con nota prot.n. 280894/17 del 03.11.2017, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo di verificare la conformità dei lavori eseguiti e di trasmettere il parere tecnico di competenza. Con nota prot.n. 34750 del 30.11.2017, l'ARTA Abruzzo ha effettuato il rilievo planaltimetrico ed ha trasmesso il parere tecnico di competenza con condizioni/prescrizioni. Con nota prot.n. 36458 del 14.12.2017, l'ARTA Abruzzo, in riscontro a quanto comunicato dal Comune con nota prot.n. 5317 del 11.12.2017, ha ribadito la necessità di ottemperare alle condizioni della precedente nota ARTA Abruzzo. Si segnala che il Comune è stato interessato dal terremoto del gennaio 2017.	150.000,00	D.D. n. 27 del 01.03.2010	17/12/2015	29/12/2016	28/09/2017	15/10/2017	30/04/2018		
A.8	Abruzzo	Corfinio "Case querceto" (AQ)	Determinazione Dirigenziale n. DA21/99 del 02.08.2013	Determinazione Dirigenziale n. DA21/99 del 02.08.2013	(1) Masterplan Abruzzo	Con nota prot.n. RA/96788 del 03.05.2016, il SGR ha diffidato il Comune a presentare, entro e non oltre il 30.06.2016, le garanzie finanziarie ed i monitoraggi ambientali ed un Piano di Adeguamento con un quadro economico aggiornato ai sensi del D.lgs. 36/2003 e s.m.i. Con nota prot.n. 2817 del 24.05.2016, il Comune, in riscontro alla nota di diffida, ha informato il SGR che, per mancanza di risorse e personale, è impossibilitato a procedere alla realizzazione del piano di adeguamento della discarica; inoltre ha comunicato di aver incaricato una Società di Ingegneria ai fini di ottemperare a quanto richiesto dalla diffida del SGR. Con nota prot.n. 122056/16 del 16.12.2016, il SGR ha sollecitato il Comune a presentare, entro 30 gg dal ricevimento della nota, il progetto definitivo aggiornato. Le note del SGR di cui sopra sono state inviate per conoscenza al MATTM.	Il Comune deve rimodulare il costo complessivo dell'intervento	15/04/2018	30/04/2018	15/05/2018	31/07/2018	30/11/2018	31/12/2018	28/02/2019	
A.9	Abruzzo	Francavilla "Valle Anzuca" (CH)	Determinazione Dirigenziale n. DA21/99 del 02.08.2013	Determinazione Dirigenziale n. DA21/99 del 02.08.2013	(1)*	Con nota prot.n. 16172/16 del 10.08.2016, il SGR ha diffidato i Soggetti interessati a presentare, entro e non oltre il 30.11.2016, le garanzie finanziarie ed i monitoraggi ambientali ed un progetto definitivo ai sensi del D.lgs. 36/2003 e s.m.i. ed in riferimento alla D.D. n. DA21/99 del 02.08.2013. Il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici in data 02.02.2017 una riunione con uno dei Titolari della discarica; a seguito della quella il tecnico incaricato ha richiesto l'accesso agli Atti. Con nota prot.n. 149612/17 del 01.06.2017, il SGR ha sollecitato i Soggetti interessati a presentare, entro 90 gg dal ricevimento della nota, il progetto definitivo ai sensi della vigente normativa e del D.lgs. 36/2003 e s.m.i. ed in riferimento alla D.D. n. DA21/99 del 02.08.2013. Con nota acquisita dal SGR al prot.n. 232615/17 del 11.09.2017, uno dei Titolari della discarica ha chiesto al SGR un incontro per definire la situazione tecnico-amministrativa. Con nota prot.n. 227876/17 del 05.09.2017, il SGR ha evidenziato ai Soggetti interessati la necessità di presentare il progetto definitivo, entro e non oltre 60 gg dal ricevimento della nota, ribadendo che, nel caso in cui non perverranno comunicazioni in merito, si procederà all'applicazione dei conseguenziali provvedimenti sostitutivi ed in danno dei Responsabili ai sensi della normativa vigente. Le note del SGR di cui sopra sono state inviate per conoscenza al MATTM. Con nota prot.n. 233419/17 del 11.09.2017, il SGR ha indetto il tavolo tecnico con i Soggetti coinvolti nel procedimento di che trattasi per il giorno 19.09.2017. Il SGR è comunque in attesa della nomina del Legale Rappresentante. A seguito della DGR n. 693/2016 e anche della riunione del 15.12.2016 tenutasi c/o gli Uffici del SGR, è stato individuato, in caso di inadempienza l'ARAP (Agenzia Regionale Attività Produttive) come Soggetto attuatore degli interventi di realizzazione del PdA di che trattasi.	I Titolari/eredi del sito hanno incaricato il tecnico per eseguire uno studio preliminare di fattibilità tecnico-economica degli interventi di chiusura ed adeguamento della discarica.	15/04/2018	30/04/2018	30/09/2018	31/10/2018	31/12/2018			
A.10	Abruzzo	Castellalto "Colle Coccu" (TE)	Determinazione Dirigenziale n. DR4/33 del 13.05.2009	Determinazione Dirigenziale n. DR4/33 del 13.05.2009	(2) Delibera CIPE n. 25/2016 e s.m.i.	Con nota prot.n. RA/73539 del 07.04.2016, il SGR ha diffidato il Comune a presentare, entro e non oltre il 30.06.2016, i monitoraggi ambientali ed entro 30 gg dal ricevimento della nota, un quadro economico aggiornato al progetto approvato con D.D. n. DR4/33 del 13.05.2009 ed al Piano Stralcio approvato con DGC n. 1 del 13.01.2010. La nota del SGR è stata inviata per conoscenza al MATTM. Con nota prot.n. 4528 del 14.04.2016, il Comune ha comunicato che lo stesso si sarebbe attivato per gli adempimenti relativi alla nota di diffida. Con note prot.n. 5370 del 06.05.2016 e 9919 del 29.08.2016, il Comune ha trasmesso, in riferimento alla nota di diffida, i monitoraggi ambientali della discarica. Con nota prot.n. 42025/16 del 16.09.2016, il SGR ha comunicato al Comune di rinnovare le garanzie finanziarie scadute in data 10/07/2016 e di ottemperare a quanto richiesto alla nota di diffida. Con nota prot.n. 10609 del 15.09.2016, acquisite dal SGR al prot.n. 48104 del 22.09.2016, il Comune ha trasmesso la copia della polizza fidejussoria. Con nota prot.n. 11344 del 29.09.2016, il Comune ha trasmesso il documento "proposta di pacchetto equivalente". Il SGR, in attuazione della DGR n. 140/2017 "Pacchetti equivalenti discariche", ha invitato il Tecnico incaricato alla redazione del progetto definitivo per l'adeguamento della discarica. Con nota prot.n. 227876/17 del 05.09.2017, il SGR ha ribadito al Comune la necessità di presentare il progetto definitivo, entro e non oltre il 30.09.2017.	Con nota prot.n. 10987 del 28.09.2017, il Comune ha trasmesso il progetto definitivo per gli interventi di adeguamento della discarica. Il SGR, a seguito di istruttoria del progetto, con nota prot.n. 270970/17 del 24.10.2017, ha chiesto all'ARTA Abruzzo il parere tecnico di competenza, entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della stessa. Con nota prot.n. 33307 del 22.11.2017, l'ARTA Abruzzo ha trasmesso il parere tecnico di competenza con condizioni/prescrizioni. Con nota prot.n. 310882/17 del 05.12.2017, il SGR ha sollecitato il Comune a presentare il progetto definitivo aggiornata alle condizioni dettate da ARTA Abruzzo. Con nota prot.n. 14915/1691 s.u.e. del 28.12.2017, il Comune ha trasmesso le integrazioni al progetto presentato, osservando le condizioni/prescrizioni ARTA Abruzzo.	1.045.000,00	15/02/2018	28/02/2018	15/03/2018	15/06/2018	30/09/2018	31/10/2018	31/12/2018



A.11	Abruzzo	S. Omero "Ficcadenti" (TE)	Determinazione Dirigenziale n. DN3/1016 del 10.07.2006	Determinazione Dirigenziale n. DA21/6 del 17.01.2013	(1) Masterplan Abruzzo	Con nota prot.n. 16060/16 del 10.08.2016, il SGR ha diffidato l'Unione di Comuni "Città-Territorio" Val Vibrata a presentare, entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della nota, le garanzie finanziarie ed i monitoraggi ambientali ed entro 60 gg dal ricevimento della nota, un progetto definitivo aggiornato ai sensi del D.lgs. 36/2003 e s.m.i. Con nota prot.n. 3419 del 23.09.2016 e 3922 del 25.10.2016, l'Unione di Comuni "Città-Territorio" Val Vibrata ha comunicato che la stessa si sarebbe attivato per gli adempimenti relativi alla nota di diffida. Con nota prot.n. 122045/16 del 16.12.2016, il SGR ha sollecitato l'Unione di Comuni "Città-Territorio" Val Vibrata a presentare, entro 30 gg dal ricevimento della nota, il progetto definitivo ai sensi della vigente normativa e del D.lgs. 36/2003 e s.m.i. ed in riferimento alla D.D. n. DN3/1016 del 10.07.2006. Le note del SGR di cui sopra sono state inviate per conoscenza al MATTM.	Con nota prot.n. 503 del 21.02.2017 e 1100 del 04.04.2017, l'Unione di Comuni "Città-Territorio" Val Vibrata ha trasmesso il progetto definitivo di adeguamento della discarica. A seguito di istruttoria il SGR, con nota prot.n. 98391/17 del 11.04.2017, ha richiesto il parere ARTA Abruzzo di competenza. Con nota prot.n. 2841 del 09.05.2017, l'ARTA - Distretto provinciale di Teramo ha trasmesso il <u>parere tecnico favorevole</u> di competenza.	815.650,00	D.D. n. DPC026/77 del 16.05.2017	D.P.G.R. n. 51 del 30.08.2017	10/11/2017	15/05/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/12/2018
A.12	Abruzzo	Montorio Al Vomano "Altavilla" (TE)	Determinazione Dirigenziale n. DR4/35 del 13.05.2009	Determinazione Dirigenziale n. DR4/35 del 13.05.2009	(2) Delibera CIPE n. 25/2016 e s.m.i.	Con nota prot.n. RA/83349 del 19.04.2016, il SGR ha diffidato il Comune a presentare, entro e non oltre il 30.06.2016, le garanzie finanziarie ed i monitoraggi ambientali ed entro 30 gg dal ricevimento della nota, un quadro economico aggiornato e riferito al progetto approvato con D.D. n. DR4/35 del 13.05.2009. Con nota prot.n. 7606 del 19.05.2016, il Comune ha comunicato che la stessa si sarebbe attivato per gli adempimenti relativi alla nota di diffida. Con nota prot.n. 15159 del 06.10.2016, il Comune ha trasmesso, in riferimento alla diffida del SGR, la relazione sullo stato di fatto della discarica, i monitoraggi ambientali, il quadro economico aggiornato relativo al piano di chiusura approvato con Determinazione Dirigenziale n. DR4/35 del 13.05.2009 e la polizza fidejussoria. Con nota prot.n. 122062/16 del 16.12.2016, il SGR ha sollecitato il Comune a presentare, entro 30 gg dal ricevimento della nota, il progetto definitivo ai sensi della vigente normativa e del D.lgs. 36/2003 e s.m.i. ed in riferimento alla D.D. n. DR4/35 del 13.05.2009. Le note del SGR di cui sopra sono state inviate per conoscenza al MATTM. <u>Il sito non è ricompreso nella Procedura di Infrazione UE come da nota trasmessa dal MATTM prot.n. 12222 del 01.09.2017.</u>	Con nota prot.n. 5090 del 28.03.2017, il Comune ha trasmesso il progetto definitivo di adeguamento della discarica. Con nota acquisita dal SGR al prot.n. 123368/17 del 09.05.2017, il Comune ha trasmesso il cronoprogramma delle attività riferite al progetto definitivo. A seguito di istruttoria, il SGR con nota prot.n.124818/17 del 10.05.2017 ha chiesto il parere ARTA Abruzzo di competenza. Con nota prot.n. 3709 del 09.06.2017, l'ARTA - Distretto provinciale di Teramo ha trasmesso il parere di competenza con prescrizioni. Con nota prot.n. 221397/17 del 28.08.2017, il SGR ha chiesto al Comune di adeguare il progetto presentato secondo le condizioni/prescrizioni ARTA Abruzzo entro e non oltre il 30.09.2017. Il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici l'11.09.2017 una riunione per chiarimenti in merito al parere motivato della Commissione UE, di cui alla nota trasmessa dal MATTM prot.n. 12222 del 01.09.2017. Con nota prot.n. 14340 del 28.09.2017, il Comune ha trasmesso il documento "Relazione sul "capping" equivalente". Con nota prot.n. 254773/17 del 04.10.2017, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo la valutazione tecnica di competenza, entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della stessa. A seguito della nota ARTA Abruzzo prot.n. 28657 del 23.10.2017, il SGR con nota prot.n. 276602/17 del 30.10.2017, ha chiesto nuovamente il parere di competenza. Con nota prot.n. 34755 del 30.11.2017, l'ARTA Abruzzo ha trasmesso il parere tecnico di competenza con condizioni/prescrizioni. Con nota prot.n. 310906/17 del 05.12.2017, il SGR ha sollecitato il Comune ad adeguare il progetto presentato.	1.320.000,00	15/02/2018	28/02/2018	15/03/2018	15/06/2018	30/09/2018	31/10/2018	31/12/2018
A.13	Abruzzo	Mosciano S. Angelo "Santa Assunta" (TE)	Determinazione Dirigenziale n. DA21/6 del 17.01.2013	Determinazione Dirigenziale n. DA21/6 del 17.01.2013	(2) Delibera CIPE n. 25/2016 e s.m.i.	Con nota prot.n. RA/83341 del 19.04.2016, il SGR ha diffidato il Comune a presentare, entro e non oltre il 30.06.2016, le garanzie finanziarie ed i monitoraggi ambientali ed entro 30 gg dal ricevimento della nota, un quadro economico aggiornato e riferito al progetto approvato con D.D. n. DA21/6 del 17.01.2013. La nota del SGR è stata inviata per conoscenza al MATTM.	Con note prot.n. 14251 del 30.06.2016 e 23186 del 18.10.2016, il Comune ha trasmesso il progetto definitivo di adeguamento della discarica con relativo cronoprogramma amministrativo delle attività. Il SGR, a seguito di istruttoria del progetto, con nota prot.n. 90535/16 del 10.11.2016, ha chiesto di integrare il progetto presentato. Con nota prot.n. 27818 del 13.12.2016, il Comune ha trasmesso le integrazioni richieste dal SGR. A seguito ulteriore istruttoria, il SGR con nota prot.n. 90836/17 del 05.04.2017, ha convocato il tecnico incaricato per chiarimenti in merito all'integrazione al progetto presentato per il giorno 12.04.2017. Con nota prot.n. 12295 del 15.06.2017, il Comune ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di riunione tecnica. A seguito di ulteriore istruttoria, il SGR con nota prot.n. 221411/17 del 28.08.2017 ha convocato il RUP per il giorno 05.09.2017. Con nota prot.n. 18889 del 13.09.2017, il Comune ha trasmesso ulteriori integrazioni richieste in sede di riunione. A seguito di istruttoria, il SGR con nota prot.n.237461/17 del 14.09.2017, ha chiesto all'ARTA Abruzzo il parere tecnico di competenza. Con nota prot.n. 283813 del 07.11.2017, l'ARTA Abruzzo ha trasmesso il parere tecnico di competenza con condizioni/prescrizioni. Con nota prot.n. 310853/17 del 05.12.2017, il SGR ha sollecitato il Comune ad adeguare il progetto presentato, entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della stessa.	4.656.652,03 (importo concesso dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e s.m.i. è di 4.000.000,00)	15/04/2018	30/04/2018	15/05/2018	31/07/2018	31/12/2018	31/01/2019	31/03/2019
A.14	Abruzzo	Nocciano "C da S.Lorenzo" (PE)	Determinazione Dirigenziale n. DR4/137 del 2009	Determinazione Dirigenziale n. DR4/137 del 2009		Con D.D. n. DPC026/69 dell'11.04.2017 il SGR ha emesso il provvedimento di <u>conclusione del procedimento</u> , ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. - Attestazione di avvenuta chiusura e ripristino. <u>Discarica esclusa dalla Procedura UE con Decisione della Commissione UE di cui alla nota trasmessa dal MATTM prot.n. 12222 del 01.09.2017.</u>									
A.15	Abruzzo	Corvara "Vicenne" (PE)	Determinazione Dirigenziale n. DA21/6 del 17.01.2013	Determinazione Dirigenziale n. DA21/6 del 17.01.2013		Con nota prot.n. RA/73556 del 07.04.2016, il SGR ha diffidato il Comune a presentare, entro e non oltre il 30.06.2016, le garanzie finanziarie ed i monitoraggi ambientali ed entro 30 gg dal ricevimento della nota, un quadro economico aggiornato e riferito al progetto approvato con D.D. n. DA21/6 del 17.01.2013. La nota del SGR è stata inviata per conoscenza al MATTM. <u>Il sito non è ricompreso nella Procedura di Infrazione UE come da nota trasmessa dal MATTM prot.n. 12222 del 01.09.2017.</u>	Con nota prot.n. 1202 del 07.10.2016, il Comune ha trasmesso il progetto definitivo di adeguamento della discarica. Il SGR, a seguito di istruttoria del progetto, con nota prot.n. 90825/17 del 05.04.2017, ha convocato il tecnico incaricato per chiarimenti in merito al progetto medesimo l'11.04.2017. Con nota prot.n. 733 del 29.06.2017, il Comune ha trasmesso le integrazioni al progetto definitivo presentato e richieste in sede di riunione. A seguito di ulteriore istruttoria, il SGR con nota prot.n. 200560/17 del 27.07.2017, ha chiesto un ulteriore chiarimento in merito all'integrazione al progetto presentato. Con nota prot.n. 925 del 07.08.2017, il Comune ha trasmesso le integrazioni richieste dal SGR. Con nota prot.n. 221450/17 del 28.08.2017, il SGR ha chiesto all'ARTA Abruzzo il parere tecnico di competenza. Il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici l'11.09.2017 una riunione per chiarimenti in merito al parere motivato della Commissione UE.								

(1) Risorse finanziarie stanziare con il Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud - D.G.R. n. 402 del 25 giugno 2016 e D.G.R. n. 693 del 5 novembre 2016.

(1)* Risorse finanziarie stanziare con il Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud - D.G.R. n. 402 del 25 giugno 2016 e D.G.R. n. 693 del 5 novembre 2016 - Procedura di rivalsa ed in danno nei confronti del privato in caso di inadempimento.

(2) Risorse finanziarie stanziare con Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 e s.m.i.

(3) Finanziata con risorse PAR FSC 2007-2013 - Lda IV.1.2.c

(4) Finanziata dal Privato.

